

Засгийн газрын 2013 оны 08 сарын 09-ны
өдрийн 287 дугаар тогтоолоор батлав.

Маягт ТТ-1

Төлбөрийн хүсэлт № 225
2015 оны 12 сарын 25

Байгууллагын нэр:	ОНХСан	Дансны дугаар	Дүн /тоогоор/
Регистрийн дугаар		210052400	
Хүлээн авагчийн нэр	Тоджаргал ХХК	Дансны дугаар	
Регистрийн дугаар	2105012		
Хүлээн авагчийн банк	Худалдаа хөгжлийн банк	407003114	6,908,406.00
Мөнгөн дүн /үсгээр/:		Ангилал	
Зургаан сая есөн зуун найман мянга дөрвөн зуун зургаан төгрөг		70503 Орон нутгийн зорилтот ХО	
Гүйлгээний утга: Шанд багийн гадна усан хангамж		80513 Орон нутгийн зорилтот ХО	
ариутгах татуургын шугам сүлжээ		220001 Барилга байгууламж	6,908,406.00
Хяналтын хуудас:			
Үндэслэх бичиг баримтын нэр:			төрийн сангийн тэмдэглэгээ
Санхүүжилтийн мэдэгдэл, хяналтын хүснэгт		10/13/2015 225	6,908,406.00
Нэхэмжлэх			21,775,822.00
Санхүүжилтийн хүсэлт №178		10/6/2015	21,775,822.00
Гэрээ БЗА-41/15		7/28/2015	95,500,000.00
Гүйцэтгэл №1		8/7/2015	66,280,170.00
Шанд багийн УХ, АТатуургын ШС-ний ажлын УКХПротокол1-2		9/25/2015	
Магадлашгүй ажлын хурлын протокол		8/20/2015 №3	
Ажлын зурагт өөрчлөлт оруулсан хурлын протокол №1		8/14/2015	
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын акт		8/26/2015	
Гүйцэтгэгч байгууллагаас гаргасан баталгаа /3 жил/		8/26/2015	

Тамга

Гарын үсэг

Дарга

Нягтлан бодогч

Гүйлгээ хийсэн

..... оны сарын өдөр
Тэмдэг, гарын үсэг

2015 12 25



"ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛГАЧЫН АЛБА" ОНӨҮГ
ЗАХИРАЛ С.ДАВААСҮРЭН
2015 оны 10 дугаар сарын 06 өдөр

Санхүүжилтийн хүсэлт № 178

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ
БАРИЛГА
АЛБА ОНӨААТҮГ

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын шанд багийн гадна усан хангамж, ариутгах татуургын шугам
сүлжээний ажлын гүйцэтгэл

Регистрийн дугаар: 2105012

Байгууллагын нэр	Банк	Данс	Нийт төсөвт өртөг /төг/	Нийт ЗХЗ /2%/ (төг)	Эцсийн гүйцэтгэл №2 "100%"	ЗХЗ /2%/ (төг)	ЗТЗ	Олгогдох санхүүжилт /төг/
"Тоджаргал" ХХК	ХХбанк	407003114	95,500,000	1,646,182	30,035,252	1,279,930	6,979,500	21,775,822

(Хорин нэгэн сая долоон зуун далан таван мянга найман зуун хорин хоёр төгрөг)

НЯГТЛАН БОДОГЧ

П.НАРАНЦЭЦЭГ

ДУГААР 225 ОНХОруулалт

САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

2015 оны 10 сарын 13 өдөр

(СМ-0001)

Гүйцэтгэгч	Барилга байгууламжийн нэр	Банкны нэр Дансны дугаар Регистрийн дугаар	Дүн
Тод жаргал ХХК	Шанд багийн гадна усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ	Худалдаа хөгжлийн банк Данс: 407003114 РД: 2105012	17 000 823 /Арван долоон сая найман зуун хорин гурван төгрөг/

Гарын үсэг:

1. /Д.Мөнх-Эрдэнэ/ СТСХэлтсийн дарга

2. /О.Энхбаяр/ СТСХэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн



БАТЛАВ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ-ын Захирал

..... /С.Даваасүрэн/

Захиалагч:
Орхон аймаг ЗДТГ

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ №2

- 1 Барилга байгууламжийн нэр: Шанд багийн Гадна усан хангамж ариутгах татуурын шугам сүлжээ хийх ажил
- 2 Хучин чадал:.....
- 3 Гэрээний дугаар: БЗА 41/15
- 4 Эхлэх ба дуусах хугацаа: 2015.07.28-2015.09.08 /Хуангийн 40 хоног/
- 5 Гүйцэтгэл гаргасан хугацаа: 2015.09.30

/төгрөгөөр/



№	Зардлын нэр, төрөл /Нэр төрлөөр/	Төсөвт өртөг /төлөвлөгөө/	Барилга эхэлснээс хойш бодит гүйцэтгэл		Өмнөх гүйцэтгэл		Одоо санхүүжих дүн		Үлдэгдэл санхүүжилт	
			Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь
1	Цалин	20 890 115	20 890 115		13 348 036		7 542 079		-	
2	Материал	27 103 331	27 103 331		21 866 936		5 236 395		-	
3	Тээврийн зардал	3 262 007	3 262 007		2 548 573		713 434		-	
4	Машин, механизм зардал	11 211 557	11 211 557		8 479 892		2 731 665		-	
5	Шууд зардлын дүн	62 467 010	62 467 010		46 243 437		16 223 573		-	
6	Нэмэлт зардал /86.5%/	8 034 492	8 034 492		5 133 754		2 900 738		-	
7	Төлөвлөгөөт ашиг /15%/	6 894 856	6 894 856		7 706 578		811 722		-	
8	Барилга угсралтын ажлын дүн	77 396 358	77 396 358		59 083 769		18 312 589		-	
9	НӨАТ /10%/	7 739 636	7 739 636		5 908 377		1 831 259		-	
10	Нормчлолын сан /0.18%/	139 313	139 313		106 351		32 963		-	
11	Дүн	85 275 307	85 275 307		65 098 497		20 176 811		-	
12	Захиалагчийн албан зардал /2%/	1 646 182	1 646 182		366 252		1 279 930		-	
13	Магадлашгүй ажлын зардал /2%/	1 599 011	1 599 011				1 599 011		-	
14	Зураг төслийн ажлын дүн	6 979 500	6 979 500				6 979 500		-	
	Нийт дүн	95 500 000	95 500 000	100.0	65 464 749	68.5	30 035 252	31.45	-	0

95 500 000

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянасан:

Гүйцэтгэл гаргасан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Тоджаргал" ХХК

Төсөвчин:..... /Х.Рэнцэнпил /

Захирал:..... /Н.Батжаргал/

Хяналтын инженер:..... /Д.Хишигжаргал /

Ерөнхий инженер:..... /М.Пүрэвсүрэн/

