

Засгийн газрын 2013 оны 08 сарын 09-ны
өдрийн 287 дугаар тогтоолоор батлав.

Маягт ТТ-1

Төлбөрийн хүсэлт № 11
2015 оны 12 сарын 25

Байгууллагын нэр:	Орон нутгийн хөгжлийн сан	Дансны дугаар	Дүн /тоогоор/
Регистрийн дугаар		210052400	
Хүлээн авагчийн нэр	Бурхан хясаат ХХК	Дансны дугаар	
Регистрийн дугаар	4245733	403114202	98,824,994.00
Хүлээн авагчийн банк	Худалдаа хөгжлийн банк		
Мөнгөн дүн /үсгээр/	Ерэн найман сая найман зуун хорин дөрвөн мянга есөн зуун ерэн дөрвөн төгрөг	Ангилал	
		70503	Орон нутгийн зорилтот ХО
Гүйлгээний утга:	Булаг багт баригдах	80513	Орон нутгийн зорилтот ХО
	УДДТөв №02	220001	Барилга байгууламж
	Хяналтын хуудас:		
Үндэслэх бичиг баримтын нэр:			төрийн сангийн тэмдэглэгээ
Санхүүжилтийн мэдэгдэл, хяналтын хүснэгт №238		10/23/2015	98,824,994.00
Нэхэмжлэх		10/21/2015	43,013,668.00
Санхүүжилтийн хүсэлт №217		10/21/2015	43,013,668.00
Гэрээ БЗА-69/15			379,584,163.00
Ханын өргийн акт №11		9/21/2015	
Гадна дотор будаг заслын ажил хийсэн акт		10/7/2015	

Тамга

Гарын үсэг

Дарга

Нягтлан бодогч

2015 12 25

Гүйлгээ хийсэн

..... оны сарын өдөр

Тэмдэг, гарын үсэг

Санхүү, эдийн засгийн сайд,
Үндэсний статистикийн газрын
даргын 2008 оны 6-р сарын 18-ны
171-111 тоот тушаалын хавсралт

PA No 4245733

[illegible]

Мөнгөний дүн Дөчин гурван сая арван гурван
(үсгээр) төгрөг
мөнгө зургаан зүүн жаран найман болно.

Дарга Б.Гондобатар

Нягтлан бодогч М. Энх / Н. Вуйнхар





"ХОТ БАЙГУУЛАЛТ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧЫН АЛБА" ОНӨҮГ
ЗАХИРАЛ ОРХОН АЙМАГ С.ДАВААСҮРЭН
2015 оны 10 дугаар сарын 21 өдөр

Санхүүжилтийн хүсэлт № 247



Булаг багт УДДТ-2 барих ажил

Регистрийн дугаар: 4245733

Байгууллагын нэр	Банк	Данс	Нийт төсөвт өртөг /төг/	Нийт ЗХЗ /2%/ (төг)	Дундын гүйцэтгэл №2 "80%"	ТХЗ	ЗТЗ	Олгогдох санхүүжилт /төг/
"Бурхант хясаат" ХХК	Голомт банк	1505019201	379,584,163	6,648,873	43,794,457	780,789	-	43,013,668

(Дөчин гурван сая арван гурван мянга зургаан зуун жаран найман төгрөг)

НЯГТЛАН БОДОГЧ



П.НАРАНЦЭЦЭГ

98,824,994.

ХЧ /25.

ДУГААР 238 ОНХОруулалт

САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

2015 оны 10 сарын 23 өдөр

(СМ-0001)

Гүйцэтгэгч	Барилга байгууламжийн нэр	Банкны нэр Дансны дугаар Регистрийн дугаар	Дүн
Бурхан хясаат ХХК	Булаг багт баригдах УДДТ №2	Худалдаа хөгжлийн банк Данс:403114202 РД:4245733	43 013 668 /Дөчин гурван сая арван гурван мянга зургаан зуун жаран найман төгрөг/

Гарын үсэг:

1

/Д.Мөнх-Эрдэнэ/ СТСХэлтсийн дарга

2

/О.Энхбаяр/ СТСХэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн



БАТЛАВ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ-ын захирал /С.Даваасүрэн/

Захиалагч:
Орхон аймаг ЗДТГ

Гүйцэтгэгч:
"Бурхант хясаат" ХХК
(байгууллагын нэр тамга/ тэмдэг)

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ №03

- 1 Барилга байгууламжийн нэр: Булаг багт УДДТ-2 барих ажил
- 2 Хүчин чадал:.....
- 3 Гэрээний дугаар: БЗА 69/15
- 4 Эхлэх ба дуусах хугацаа: 2015.08.12-2015.09.28/Хуанлийн 45 хоног/
- 5 Гүйцэтгэл гаргасан хугацаа: 2015.10.20

/төгрөгөөр/

№	Зардлын нэр, төрөл /Нэр төрлөөр/	Төсөвт өртөг /Төлөвлөгөө/	Барилга эхэлсэнээс хойш бодит гүйцэтгэл		Өмнөх гүйцэтгэл		Одоо санхүүжих дүн		Үлдэгдэл санхүүжилт	
			Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь
1	Цалин	42 641 670	36 429 950		24 102 584		12 327 367		6 211 720	
2	Материал	207 883 787	170 989 424		151 246 596		19 742 829		36 894 363	
3	Тээврийн зардал	12 099 197	10 695 692		9 126 376		1 569 316		1 403 505	
4	Машин, механизмын зардал	10 056 480	9 268 321		7 609 576		1 658 745		788 159	
5	Шууд зардлын дүн	272 681 135	227 383 387		192 085 131		35 298 256		45 297 748	
6	Нэмэлт зардал /73.8%/	16 400 301	13 011 228		9 270 032		3 741 196		3 389 073	
7	Төлөвлөгөөт ашиг /15%/	43 362 216	30 203 275		30 203 275		-		13 158 941	
8	Барилга угсралтын ажлын дүн	332 443 652	270 597 891		231 558 439		39 039 452		61 845 761	
9	НӨАТ /10%/	33 244 366	27 059 789		23 155 844		3 903 945		6 184 577	
10	Нормчлолын сан /0.18%/	598 399	487 076		416 805		70 271		111 323	
11	Дүн	366 286 417	298 144 756		255 131 088		43 013 668		68 141 661	
12	Захиалагчийн албан зардал /2%/	6 648 873	5 411 958		4 631 169		780 789		1 236 915	
13	Магадлашгүй ажлын зардал /2%/	6 648 873	-		-		-		6 648 873	
14	Зургийн ажлын дүн	-	-		-		-		-	
	Нийт дүн	379 584 163	303 556 714	79.97	259 762 257	68.43	43 794 457	11.54	76 027 449	20.03
	Гэрээний үнийн дүн	379 584 163								

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянасан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ

Төсөвчин..... /Х.Рэнцэнпил/

Хяналтын инженер..... /М.Цэрэндорж/

Гүйцэтгэл гаргасан:

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Бурхант хясаат" ХХК

Захирал..... /Б.Ганбаатар/

Инженер..... /С.Алтангэрэл/