

Засгийн газрын 2015 оны 01 сарын 26-ны
өдрийн 24 дугаар тогтоолоор батлав.

Маягт ТТ-1

Төлбөрийн хүсэлт № 63
2016 оны 3 сарын 29

Байгууллагын нэр:	Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт	Дансны дугаар	Дүн /тоогоор/
Регистрийн дугаар		210051300	
Хүлээн авагчийн нэр	Алдар өргөө ХХК	Дансны дугаар	
Регистрийн дугаар	2622599	1102029642	12,270,708.00
Хүлээн авагчийн банк	Голомт банк		
Мөнгөн дүн /үсгээр/	Ангилал		
Арван хоёр сая хоёр зуун далан мянга долоон зуун найман төгрөг	70503	Орон нутгийн зорилтот ХОруулал	
Гүйлгээний утга:	80918	Бусад	
"өрхийн эрүүл мэндийн цогц төв"-н барилгын дутуу санхүүжилт	220001	Барилга байгууламж	12,270,708.00
Хяналтын хуудас:			
Үндэслэх бичиг баримтын нэр:			төрийн сангийн тэмдэглэгээ
Санхүүжилтийн мэдэгдэл, хяналтын хүснэгт №16	3/29/2016		12,270,708.00
Нэхэмжлэх №	3/28/2016		12,270,708.00
Гэрээ БЗА-90/15	8/28/2015		914,000,000.00
Гүйцэтгэл №3	11/17/2015		112,622,068.00

Тамга

Гарын үсэг

Дарга

Нягтлан бодогч

Гүйлгээ хийсэн

..... онысарын өдөр

Тэмдэг, гарын үсэг

20160329

МЭРГЭЖИЛТЭН

БАТЛАВ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ-ын захирал /С.Даваасүрэн/

Захиалагч:

Орхон аймаг ЗДТГ

Гүйцэтгэгч:

"Алдар өргөө" ХХК

(байгууллагын нэр тамга/ тэмдэг)

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ №03

1 Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайчин баг, Өрхийн эрүүл мэндийн цогц төв барих ажил

2 Хүчин чадал:

3 Гэрээний дугаар: БЗА 90/15

4 Эхлэх ба дуусах хугацаа: 2015.09.03-2015.12.08/Хуанлийн 100 хоног/

5 Гүйцэтгэл гаргасан хугацаа: 2015.11.17

/төгрөгөөр/

№	Зардлын нэр, төрөл /Нэр төрлөөр/	Төсөвт өртөг /Төлөвлөгөө/	Барилга эхэлсэнээс хойш бодит гүйцэтгэл		Өмнөх гүйцэтгэл Гүйцэтгэл 1,2 /төг/		Одоо санхүүжих дүн Гүйцэтгэл №03 /төг/		Үлдэгдэл санхүүжилт	
			Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь
1	Цалин	178 535 496	141 043 833		108 229 092		32 814 741		37 491 663	
2	Материал	354 230 683	288 595 284		261 561 266		27 034 018		65 635 399	
3	Тээврийн зардал	32 371 645	23 911 881		18 048 844		5 863 037		8 459 764	
4	Машин, механизмын зардал	41 342 425	35 907 217		26 684 091		9 223 126		5 435 208	
5	Шууд зардлын дүн	606 480 249	489 458 215		414 523 293		74 934 922		117 022 034	
6	Нэмэлт зардал /72.3%/	67 270 014	53 143 927		40 779 656		12 364 271		14 126 088	
7	Төлөвлөгөөт ашиг /15%/	100 487 381	81 390 321		68 295 443		13 094 878		19 097 061	
8	Барилга угсралтын ажлын дүн	774 237 644	623 992 462		523 598 392		100 394 070		150 245 182	
9	НӨАТ /10%/	77 423 764	62 399 246		52 359 839		10 039 407		15 024 518	
10	Нормчлолын сан /0.18%/	1 393 628	1 123 186		942 477		180 709		270 441	
11	Дүн	853 055 036	687 514 895		576 900 708		110 614 186		165 540 142	
12	Захиалагчийн албан зардал /2%/	15 496 266	12 479 849		10 471 968		2 007 881		3 016 417	
13	Магадлашгүй ажлын зардал /2%/	15 496 266	-		-		-		15 496 266	
14	Зургийн ажлын дүн	29 952 432	-		-		-		29 952 432	
	Нийт дүн	914 000 000	699 994 741	77	587 372 676	64.26	112 622 068	12.32	214 005 256	23.41
	Гэрээний дүн /төг/	914 000 000								

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянасан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн ба" ОНӨҮГ

Төсөвчин: /Х.Рэнцэнпил/

Хяналтын инженер: /Б.Болдбаатар/

Гүйцэтгэл гаргасан:

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Алдар өргөө" ХХК

Захирал: /А.Мятав/

Инженер: /Б.Лхагвасүрэн/