

Засгийн газрын 2015 оны 01 сарын 26-ны
өдрийн 24 дугаар тогтоолоор батлав.

Маягт ТТ-1

Төлбөрийн хүсэлт № 60
2016 оны 3 сарын 29

Байгууллагын нэр:	Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт	Дансны дугаар	Дүн /тоогоор/
Регистрийн дугаар		210051300	
Хүлээн авагчийн нэр	Анд энерги ХХК	Дансны дугаар	
Регистрийн дугаар	4385772		
Хүлээн авагчийн банк	Худалдаа хөгжлийн банк	407214352	9,915,044.00
Мөнгөн дүн /үсгээр/		Ангилал	
Есөн сая есөн зуун арван таван мянга дөчин дөрвөн төгрөг	70503	Орон нутгийн зорилтот ХОруулал	
Гүйлгээний утга:	80918	Бусад	
Говил багийн авто замын 1-р хэсгийн гэрэлтүүлэг	220001	Барилга байгууламж	9,915,044.00
Хяналтын хуудас:			
Үндэслэх бичиг баримтын нэр:			төрийн сангийн тэмдэглэгээ
Санхүүжилтийн мэдэгдэл, хяналтын хүснэгт №40/2015	3/28/2016		9,915,044.00
Нэхэмжлэх №	1/6/2016		13,324,044.00
Санхүүжилтийн хүсэлт №1	1/11/2016		13,324,044.00
Гэрээ БЗА-129/15	11/25/2015		68,180,000.00
Ашиглалтанд оруулах комиссын акт ХББЗА 05/15	12/25/2015		

Тамга

Гарын үсэг




Дарга

Нягтлан бодогч

Гүйлгээ хийсэн

2016 03 29 оны ... сарын ... өдөр

Тэмдэг, гарын үсэг



САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

2016 оны 03 сарын 28 өдөр

(СМ-0001)

Гүйцэтгэгч	Барилга байгууламжийн нэр	Банкны нэр Дансны дугаар Регистрийн дугаар	Дүн
Анд Энерги ХХК	Говил багийн автозамын 1- р хэсгийн гэрэлтүүлэг	Худалдаа хөгжлийн банк Данс:407214352 РД:4385772	9 915 044 /Есөн сая есөн зуун арван таван мянга дөчин дөрвөн төгрөг/

Гарын үсэг:

1

/Д.Мөнх-Эрдэнэ/ СТСХэлтсийн дарга

2

/О.Энхбаяр/ СТСХэлтсийн хөрөнгө оруулалт
хариуцсан мэргэжилтэн

УХА0011



"ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧЫН АЛБА" ОНӨҮГ
ЗАХИРАЛ С.ДАВААСҮРЭН
2016 оны 01 дугаар сарын 11 өдөр

Санхүүжилтийн хүсэлт №1

Говил багийн гэрэлтүүлгийн засвар шинэчлэлтийн ажил

Регистрийн дугаар 4385772

Байгууллагын нэр	Банк	Данс	Нийт төсөвт өртөг /төг/	Нийт ЗХЗ /2%/ (төг)	Эцсийн гүйцэтгэл №2 "99%"	ЗХЗ /2%/ (төг)	ЗТЗ	Олгогдох санхүүжилт /төг/
"Анд-Энерги" ХХК	ХХБанк	407214352	68,180,000	1,336,863	13,602,553	278,509	-	13,324,044

(Арван гурван сая гурван зуун хорин дөрвөн мянга дөчин дөрвөн төгрөг)

НЯГТЛАН БОДОГЧ

П.НАРАНЦЭЦЭГ

Санхүү, эдийн засгийн сайд,
Үндэсний статистикийн газрын
даргын 2008 оны 6-р сарын 18-ны
171-111 тоот тушаалын хавсралт

Нэхэмжлэгч:

Төлөгч:

Байгууллагын нэр: _____

Байгууллагын нэр:

Анд-Жеру НК

Орхон Аймаг ЗТТ

Хаяг: Орхон БӨ сум

Уагг: *Хотиниц, Александр*

УРТВИН ПОА 13-2

Хайл. Хүснэгт 1
орточ

Утас: Факс: 99361293

Гарезный № 534 129/15

Э шуудан Erdenetled@yahoo.com

Банкны нэр *ХХБол*

Нахэмжигдсан огноо 2016.01.06

Банкны дансны дугаар 407214352

Төлбөр хийх хугацаа 2016.01.16

[illegible]

Мөнгөн дүн
АНД-ЭНЕРГИ
ХХК
 (Тамга)
 KAM01070 4385772
 Дарга
 Нягтлан бодогч

Захиалагч:
Орхон аймаг ЗДТГ

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ НИЙТ

1 Барилга байгууламжийн нэр: Говил багийн гэрэлтүүлэгийн засвар, шинэчлэлтийн ажил

2 Хүчин чадал:.....

3 Гэрээний дугаар: БЗА 129/15

4 Эхлэх ба дуусах хугацаа: 2015.11.25-2015.12.22

5 Гүйцэтгэл гаргасан хугацаа: 2016.01.05

Комисс ажилласан хугацаа: 2015.12.25

/төгрөгөөр/

№	Зардлын нэр, төрөл /Нэр төрлөөр/	Төсөвт өртөг /Төлөвлөгөө/	Барилга эхэлсэнээс хойш бодит гүйцэтгэл		Өмнөх гүйцэтгэл Гүйцэтгэл №01 /төг/		Одоо санхүүжих дүн Гүйцэтгэл №02 /төг/		Үлдэгдэл санхүүжилт	
			Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь
1	Цалин	5 656 180	5 656 180		4 351 096		1 305 084			
2	Материал	45 890 228	45 288 825		36 086 577		9 202 248		601 403	
3	Тээврийн зардал	3 246 548	3 246 548		2 533 341		713 207			
4	Машин, механизмдын зардал	3 054 331	3 054 331		2 857 611		196 720			
5	Шууд зардлын дүн	57 847 287	57 245 884		45 828 625		11 417 259		601 403	
6	Нэмэлт зардал /61%/									
7	Төлөвлөгөөт ашиг /15%/	2 819 928	2 819 928		2 199 774		620 154			
8	Барилга угсралтын ажлын дүн	60 667 215	60 065 812		48 028 399		12 037 413		601 403	
9	НӨАТ /10%/	6 066 721	6 066 721		4 802 840		1 263 881			
10	Нормчлолын сан /0.18%/	109 201	109 201		86 451		22 750			
11	Дүн	66 843 137	66 241 734		52 917 690		13 324 044		601 403	
12	Захиалагчийн албан зардал /2%/	1 336 863	1 336 863		1 058 354		278 509			
13	Магадлашгүй ажлын зардал /2%/									
14	Зургийн ажлын дүн									
Нийт дүн		68 180 000	67 578 597	99.12	53 976 044	79.17	13 602 553	19.95	601 403	0.88
Одоо санхүүжилдэх дүн /төг/		66 843 137					13 324 044			

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянасан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ

Төсөвчин:...../Л.Энхцэцэг/

Хяналтын инженер:...../Д.Төмөрбаатар/

Гүйцэтгэл гаргасан:

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Анд Энерги" ХХК

Захирал:...../Л.Барс/

Ерөнхий инженер:...../Ц.Гүррагчаа/