

ХБТХОХ-ИЙН БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Р.ГАЛБААТАРЫН
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/Д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
1	2	3	4	5	6	7	
Зорилт 1. НЭГ. “АЙМГИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:							
Зорилт 8.3. Хотын хэсэгчилсэн болон ерөнхий төлөвлөгөөг төлөвлөж, зам харилцаа, инженерийн дэд бүтэц байгуулах төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, иргэдийн амьдрах эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлж, хотын соёлыг төлөвшүүлнэ:							
1.	Арга хэмжээ 1.1.						
2	1.1. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах	Төлөвлөлтийн боловсруулалтийн хувь	Боловсруулалт	Төсөв санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн байна.	Орхон аймгийн “Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г боловсруулах ажилд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцаас 1,3 тэрбум төгрөгийн төсөв батлагдаж, уг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврыг шинэчлэн боловсруулахад орон нутгийн холбогдох байгууллагууд саналаа нэгтгэн тусгаж БХБЯамд хүргүүлэн 2024 оны 05-р сарын 22-ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын сайд 2024/07 дугаартай даалгаврыг батласан. БХБЯамнаас гүйцэтгэгч байгууллага сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг 2 удаа зохион байгуулан 2024 оны 10 сарын 31-нд “Нью урбанизм” ХХК шалгарч 8 сарын хугацаанд гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажил 30 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.	2025-01-01 2025-06-30	40%
3	1.2.Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг үе шаттай	Сурталчилгаа хийгдсэн байна.	2024 онд 7520 иргэн мэдээлэл авсан байна	Иргэдийн мэдээлэл сайжирна.	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн төлөвлөлтүүдийг /https://erdenet.gazar.gov.mn/ цахим хуудаст байршуулж иргэдэд мэдээлснээр тайлангийн	2025-01-01 2025-06-30	100%

	сурталчлах ажлыг зохион байгуулах				хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 3820 иргэн мэдээлэл авсан байна.		
4	1.3. Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй хэсгүүдийг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлыг зохион байгуулах	Зургийг боловсруулж батлуулсан байна.	Төлөвлөлтийн зураг төсөл 90 хувийн гүйцэтгэлтэй боловсруулагдаж байна.	Дахин төлөвлөлтийн ажил эхэлсэн байна	Аймгийн хэмжээнд Цагаанчулуут багт 11.9 га, Уурхайчин багт 1.3 га газарт дахин төлөвлөлтийг хийж аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 05 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Тус тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Уурхайчин багт 1.3 га газарт дахин төлөвлөлтийн ажил гүйцэтгэх компанийг сонгон шалгаруулан төсөл эхлүүлснээр хэрэгжилт 30 хувьтай, Цагаанчулуут багт 11.9 га талбайд дахин төлөвлөн барилгажих хэсэгчилсэн төлөвлөлтийн зураг төсөл хийгдэж байна. Дахин төлөвлөх үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгуулаагаар хийлгэх ажлын хүрээнд Эрдэнэ багт 2.5 га амины орон сууцны барих ажил 30 хувьтай. Баян-Өндөр сумын Хүрэнбагт Уурхайчин-1 хорооллын баруун талд амины болон цөөн давхар барилгын хэсэгчилсэн төлөвлөлтийг 10га талбайд хийлгэж байгаа ба зураг төсөл боловсруулах ажил 40 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.	2025-01-01 2025-06-30	100%
5	1.4. Инженерийн хангамжтай нийтийн болон амины орон сууцны хорооллуудыг барьж аймгийн орон сууцны санг нэмэгдүүлэх	Инженерийн хийцлэлтэй орон амины орон сууцны тоо	Зураг төсөл төсөл сонгон шалгаруулалт зарлагдсан	Амины орон сууцны иж бүрэн зураг төсөлтэй болсон байна.	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын хөрөнгө оруулалтаар 400 айлын "Уурхайчин-3" амины орон сууцны хорооллын барилга угсралтын ажил 60 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Мөн хувийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн хэмжээнд нийтийн орон сууцны 7 төсөл Оюут, Чандмань Найрамдал, багуудад тус тус баригдаж байгаагаас 2025 оны хагас жилийн байдлаар 444 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон.	2025-01-01 2025-06-30	100%

6	1.5. Барилгын материалын чанар, хяналт, шинжилгээний лабораторийн хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, лабораторийн үйл ажиллагааг тогтворжуулна	Уртын гол багт шинээр орон сууц барилга угсралтыг ажлын хувь	80 хувь	5 блок, 260 айлын орон сууцны ажлын гүйцэтгэл 80 хувь	Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн чадавхыг дээшлүүлэхэд 2024 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 4 тоног төхөөрөмж худалдан авч Барилгын материалын чанар, хяналт, шинжилгээний лабораторийн хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.	2025-01-01 2025-06-30	100%
7	1.6. Залуус хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийг боловсруулж батлуулах	Иргэдийн амьдрах орчныг сайжрах	-	Иргэдийн амьдрах орчныг сайжрлах	Залуус хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийг боловсруулах ажилд ОТЗТ ХХК 10 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Тус хэсгийн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийн ажил удааширсантай холбоотой шугам сүлжээний зураг төсөлд техникийн нөхцөл олгогдохгүй ажил удааширч байна	2025-01-01 2025-06-30	50%
8	1.7. Барилга байгууламжийн ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах	Шинээр ашиглалтад орсон 27 барилгыг паспортжуулж гэрчилгээ олгосон.	Орон сууцны 11, төрөл бүрийн зориулалтай олон нийтийн 9, сургууль цэцэрлэгийн барилга 2, инженерийн шугам сүлжээ 5 нийт 27 барилга ашиглалтад орж паспортжуулсан.	Ашиглалтад орсон барилга байгууламжийг, паспортжуулсан байна	Барилга байгууламжийн ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулалт гэрчилгээжүүлэх ажлын даалгаврыг боловсруулан Аймгийн Засаг даргаар батлуулж худалдах, худалдан авах ажиллагаа хийгдэж байна. Энэхүү ажлын даалгаварт Баян-Өндөр сумын 2-р сургуулийн хичээлийн 1 байрны барилгын ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулах хийх ажил, Баян-Өндөр сумын 7-р сургуулийн барилгын ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулах хийх ажил, Баян-Өндөр сумын 16-р цэцэрлэг барилгын ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулах хийх ажил, Баян-	2025-01-01 2025-06-30	100%

					Өндөр сумын 17-р цэцэрлэг барилгын ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулах хийх ажил, Баян-Өндөр сумын 18-р цэцэрлэг барилгын ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулах хийх ажил тусгасан. Тус ажлын хүрээнд дээрх барилгуудын ашиглалтын төлөв байдалд мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, паспортжуулах ажил хийгдэнэ.		
9	1.8. Аймгийн хэмжээнд баримтлах салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төслийг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлттэй уялдуулан боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах.	Аймгийн хэмжээнд баримтлах салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төслийг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлттэй уялдуулан боловсруулсан байна.	2024 онд төлөвлөгөөнд 38.5 тэрбум төгрөгийн 176 ажил төлөвлөгдөн хийгдсэн.	Хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайлагнасан байна.	Аймгийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын нийт 292 ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөнөөс 2025 оны хөрөнгө оруулалтаар шинээр 181 ажил, 2024 оноос он дамжин хийгдэх 111 ажил байна. -Үүнээс: 2025 онд шинээр 181 ажлын гэрээ байгуулах мэдэгдэл (Орхон аймаг 116, Баян-Өндөр сум 48, Жаргалант сум 17) ирснээс ирснээс ажил дууссан 17, 50 хувиас дээш гүйцэтгэлтэй 14, 50 хувь хүртэл гүйцэтгэлтэй 45 ажил гэрээний ажил эхлэх хугацаа болоогүй 12, гэрээ батлагдаагүй 93 ажил байна. 2025 оны гэрээ байгуулсан ажлуудад үе шатны хуваарийн дагуу ажлуудыг эхлүүлэн ажиллаж байгаа ба 8 ажил 7 дугаар сард, 3 ажил 8 дугаар сард эхлэх хуваарьтай бол бусад ажил эхэлсэн болон 6 дугаар сард эхлэхээр байна. -2024 оноос он дамжин хэрэгжиж буй 111 ажлаас ажил дууссан-39 ажил, 50%-аас дээш гүйцэтгэлтэй 33, 50% хүртэл гүйцэтгэлтэй 31 ажил байна. Он дамжсан удаашралтай байсан дараах ажлуудыг ХЭЗХ-тэй хамтран	2025-01-01 2025-06-30	100%

					ажилласнаар дараах байдлаар шийдвэрлэн ажилласан.		
10	1.09. Барилга, хот байгуулалтын чиглэлийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.	Барилгын салбарын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан байна.		Барилга, хот байгуулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтыг орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллана.	Хот байгуулалт, барилга орон сууцжуулалтын ирүүлсэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах албан даалгаврын хүрээнд шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжид үзлэг шалгалт хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан. Аймгийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/320 тоот захирамжаар нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга байгууламжид холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын бүрэлдэхүүнтэй хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулсан. Тус ажлын хэсгийн шалгалтаар 33 барилга байгууламжид хамрагдсан. Үүнээс 12 барилга байгууламж нь баримт бичгийн зөрчилтэй байсан. Дээрх зөрчлийг арилгахаар холбогдох улсын байцаагчид тухайн байгууллагуудад хугацаатай зөвлөмж, албан шаардлага хүргүүлсэн. Албан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авахаар төлөвлөн ажиллаж байна.	2025-01-01 2025-06-30	100%
11	1.10. Бодлогын баримт бичиг, аймгийн Засаг даргаас салбарын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг төрийн захиргааны төв	Бодлогын баримт бичиг, аймгийн Засаг даргаас салбарын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ,	Хэрэгжилт 95,5 хувь	Бодлогын баримт бичиг, аймгийн Засаг даргаас салбарын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт хийж биелэлтийг хагас жилийн биелэлтийг гаргах ажил хийгдэж байна.	2025-01-01 2025-06-30	100%

	байгууллагад хүргүүлэх.	үнэлгээ хийж тайланг төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн байна.		хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэж тайланг төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн байна.			
12	1.11. Хот багуулалтын чиглэлээр шаардлагатай зураг төслийн ажиллуудад зураг төсөл боловсруулах даалгавар боловсруулах	Боловсруулан даалгаварын тоо	даалгавар боловсруулсан	Ажлын даалгавар боловсруулсан байна.	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зүүн хэсгийн гадна тохижилт, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах ажил, Орон сууцны фасадны дулаалах зураг төсөл боловсруулах аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй загвар, Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв, Мал эмнэлгийн газрын барилгын зураг төсөл боловсруулах, Эрчим хорооллын барилгажилтын төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зураг төслийг боловсруулах зэрэг 15 даалгаврууд боловсруулан батлуулсан.	2025-01-01 2025-06-30	100%
13	1.14. Салбарын чиглэлээр иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, хариу мэдэгдэх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	Өргөдөл гомдлын 78-ийг шийдвэрлэсэн.	Өргөдөл гомдлыг хүлээн авч судлан шийдвэрлэж хариу хүргүүлсэн байна.	Салбарын чиглэлээр иргэдээс өргөдөл, 25 албан хүсэлтээс 65 албан хүсэлтийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэсэн ажилласан. Мөн тайлант жилийн хугацаанд 45 үүрэг даалгавар удирдлагааг өгсөнийг шийдвэрлэсэн.	2025-01-01 2025-06-30	100%
14	1.15, Салбарын чиглэлийн хууль, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах	Төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.	Төлөвлөгөөний төсөв	-	Хөрөнгө оруулалтын ажлын "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг 2024 оны 05 дугаар сарын 24 - өдөр Амарын талбайд зохион байгуулж хот байгуулалтын "urban.gov.mn" цахим систем барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх болон үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахад шаардлагатай баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсыг 120 ширхэгийг тараан мэдээлэл хүргэсэн байна. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд санал хүргүүлсэн.	2025-01-01 2025-06-30	100%

15	1,16. Барилга хот байгуулалтын салбарын чиглэлээр холбогдох захирамжийг боловсруулан батлуулж ажиллах	Холбогдох захирамжийг гаргуулж, биелэлтэд хяналт тавин ажилласан байна.		Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавин ажиллана.	Аймгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлтэй Засаг дарга, Эрдэнэт хотын захирагчийн орлогч болон холбогдох албан тушаалтнуудын хамт газар дээр нь ажиллаж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон сошиал орчинд 7 хоног тутамд иргэдэд мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулж байна. Аймгийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын талбайд ХББЗА-аас баталсан загварын дагуу иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилго бүхий мэдээллийн самбарыг ажлын 36 талбайд байршуулсан. Цаашид тус мэдээлэх самбарыг ажил тус бүрд байгшуулахаар ажиллаж байна	2025-01-01 2025-06-30	100%
----	---	---	--	--	---	--------------------------	------

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

Д/Д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
1.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1.						
1	2.1.ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх;	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, биелэлт, холбогдох албан бичгийн хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.	ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, биелэлт, албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэн холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан, төлөвлөгөөний биелэлт, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, тайлагнасан.	2025-01-01 2025-06-30	100%
2	2.2.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль,	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	2025-01-01 2025-06-30	100%

	Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх.	ажилласан байна.					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/Д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)			
	1	2	3	4	5	6	7	
Зорилт 1.								
1.	Арга хэмжээ 1.1.							
1	Шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг судалж, үйл ажиллагаандаа ашиглах, төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу багц сургалтад хамрагдсан байх	Хууль, эрх зүйн мэдлэгийг бие даан сайжруулсан байна.	"Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн эхний үе шат "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг зорилго зорилтыг төрийн албан хаагчдад таниулах сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан.		Салбарын болон холбогдох чиглэлээр хууль, эрх зүйн мэдлэгийг бие даан сайжруулан ажилласан.	2025-01-01 2025-06-30	100%	
2	Салбарын чиглэлээр холбогдох сургалтад хамрагдах	Шинэ мэдлэг, мэдээллийг бие даан сайжруулсан байна.	Сургалтад хамрагдсан.		Төрийн албаны салбар зөвлөл, сонгуулийн хорооноос зохион байгуулсан сургалт болон салбарын чиглэлээр зохион байгуулсан дөрвөн сургалтанд хамрагдсан.	2025-01-01 2025-06-30	100%	

3	Үндэсний бичгийн сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдсан байх.	Сургалтад хамрагдсан.		Аймгийн засаг даргын тамгын газрын өс зүйн хорооноос зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан.	2025-01-01 2025-06-30	
---	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------	--	--	--------------------------	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Барилга, инженерийн шугам
сүлжээ хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн
(Албан тушаал)

..... /Р.Галбаатар/

(Нэр, гарын үсэг)

2025-06-06

(Огноо)