

ОРХОН АЙМГИЙН 2014 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян. төг) [1]	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЭЗ-ийн нэр/	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэчийн нэр [2]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам [3]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа				ХАА-ны явцын тайлбар	Ажлын явц
							Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Е-procurement сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	15
НЭГ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар												
АЖИЛ												
1	Ахмадын ордоны барилга барих	750000000	Тийм-ХАХНХ Яам	750000000	АТТА-ЧР ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.08.22	Тендер 2 удаа амжитгүй болсон, ШГБ аргаар шалгарсан.	Суурийн ажил хийгдсэн. Зоорийн давхарын хучилтын арматурчлал хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл явц 28 хувьтай.
2	Нийтийн орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /Орхон Баян-Өндөр/	581368580	Тийм-БХБЯам	580000000	Тот русь союз ХХК	НТШ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.10	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.16-нд Улсын комисс хүлээн авсан.

3	МСҮТ-ийн биеийн тамирын заалны барилгын засвар	88700000	Тийм-ССАЖЯ ам	80507847	Шинжүү ХХК	НТШ	2014.04.24	2014.04.24	2014.04.27	2014.06.05	Хуанлийн 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
4	Нийтийн номын сангийн барилгын засвар	170000000	Тийм-ССАЖЯ ам	169899921	Шанхат хүрэн ХХК	НТШ	2014.04.30			2014.06.12	Гэрээ байгуулагдах шатандаа явж байна	2014.09.01-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
5	Орон нутагт инженерийн хийцтэй 5 ширхэг худаг гаргах	89200000	Тийм-ХААЯам	85009385	Оюут од бадрах ХХК	НТШ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.14	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.29-ны А/444 тоот захирамжаар байгуулагдсан комисс 2014.08.30 нд хүлээж авсан.
6	7 дугаар цэцэрлэгийн их засвар	268000000	Тийм-БСШУЯ ам	258293786	Энх Өсөх ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.11	2014.04.11	2014.05.23	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын явц 90 хувьтай явагдаж байна.
7	19 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	1471000000	Тийм-БСШУЯ ам	138928694	Гранд повер ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.11	2014.04.11	2014.05.23	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
8	Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын Хүрэнбулаг багийн 13-р дугаар ахлах сургуулийн дээврийн их засвар	100000000	Тийм-БСШУЯ ам	60900000	Тоджаргал ХХК	НТШ	2014.08.04	2014.08.11	2014.08.11	2014.08.14	Хуанлын 16 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
	Хэсгийн дүн	2194368580		2123539633								
Хоёр.Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн санхүүжилтээр:												
АЖИЛ												
9	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн хоолны тасгийн байрны засвар	165000000	Тийм	165000000	Уул өвгөд ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.17	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.

	Хэсгийн дүн	16500000 0		16500000 0								
	УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН	23593685 80		22885396 33								
ХОЁР. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр												
АЖИЛ												
Гэрэлтүүлэгийн ажил												
10	Рашаант багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	36350000 0	үгүй	35752818 9	Орконтех ХХК	НТШ	2014.02. 10	2014.02. 12	2014.0 2.12	2014.04 .30	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.16- нд Улсын комисс хүлээн авсан
11	Уртын гол багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	20246297 5	үгүй	20200000 0	Жам ХХК	НТШ	2014.02. 10	2014.02. 12	2014.0 2.12	2014.04 .30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
12	Их залуу багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	36210000 0	үгүй	35524982 4	Новелтворк ХХК	НТШ	2014.02. 10	2014.02. 12	2014.0 2.12	2014.04 .30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн хүлээн авсан.
13	Наран багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	22340000 0	үгүй	22301804 3	Ажнай цэгц ХХК	НТШ	2014.02. 10	2014.02. 12	2014.0 2.12	2014.04 .30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
14	Цагаан чулуут багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	23060000 0	үгүй	22955577 7	Инерци ХХК	НТШ	2014.02. 10	2014.02. 12	2014.0 2.12	2014.04 .30	Гэрээ байгуулагдсан.	Ажлын явц 80%-ийн гүйцэтгэлтэй явж байна.
15	Булаг багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	26500000 0	үгүй	26490000 0	Жам ХХК	НТШ	2014.02. 10	2014.02. 12	2014.0 2.12	2014.06 .12	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.07.У лсын комисс хүлээн авсан.
16	Баян булаг багт гудамжны гэрэлтүүлэг хийх	13810000 0	үгүй	13500000 0	Сервис по Сименс ХХК	НТШ	2014.02. 10	2014.02. 12	2014.0 2.12	2014.04 .30	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
17	Гэр хороололын агаарын шугамгүй айл өрхүүдэд шинээр шугам татаж, хуучин шугамын	18200000 0	үгүй	18184580 0	ЭБЦТС ТӨХК	НТШ	2014.02. 25	2014.02. 26	2014.0 2.26	2014.04 .11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.05.24-д Улсын комисс хүлээн авсан.

	хүчдэлийг сайжруулан дэд өртөө өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх											
	Хэсгийн дүн	19671629 75		19490976 33								
Орон сууцны дээвэр засварын ажил												
18	Орон сууцны 1-2-р байрны 5, 1-5-р байрны 2, 1-4-р байрны 7, 1-5-р байрны 6-р блокийн дээврийн засвар	52936900	үгүй	52900000	Нью Гранд Цамхаг ХХК	ШГБ	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	ШГБ аргаар ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
19	Орон сууцны 1-4-р байрны 6, 2-7-р байрны 1, 2-7-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар	72005627	үгүй	70752843	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 40 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.08.08-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
20	Орон сууцны 2-4-р байрны 1, 2-13-р байрны 2, 2-13-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар	64076100	үгүй	64000000	Шанхат хүрэн ХХК	ШГБ	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.06.12	ШГБ аргаар ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.22-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
21	Орон сууцны 2-26-р байрны 2, 2-25-р байрны 1, 3-9-р байрны 6-р блокийн дээврийн засвар	71113051	үгүй	64957397	Дөл Арт ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 15 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
22	Орон сууцны 2-23-р байрны 2, 2-23-р байрны 4, төмөр замын 3-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар	70110396	үгүй	63407000	Шинжүү ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 30 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.07.25-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
23	Орон сууцны 3-6-р байрны 3, 3-8-р байрны 3, 3-12-р байрны 1-р блокийн дээврийн засвар	68809277	үгүй	67700000	Сонгинотам ир ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 27 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.09-нд Улсын комисс хүлээн авсан.

24	Орон сууцны 3-24-р байрны 4, 3-12-р байрны 6, 3-13-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар	67422113	үгүй	67000000	Тоджаргал ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.09-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
25	Орон сууцны 3-22-р байрны 4, 4-8-р байрны 1, 4-8-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар	67554940	үгүй	65060157	Хорвоонжиг-Од ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 21 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.07.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
26	Орон сууцны 4-16-р байрны 2, 5-1-р байрны 5-р блокийн дээвэр засвар	63087719	үгүй	62999693	Сайхан хульж ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 40 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
27	Орон сууцны 4-24-р байрны 2, 5-5-р байрны 3, 5-17-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар	67059368	үгүй	64794147	Сэхүүн чоно ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 20 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.08.05-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
28	Орон сууцны 5-19-р байрны 2, 5-15-р байрны 1, 5-15-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар	69101915	үгүй	69101915	Бага худаг ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	ШГБ аргаар хэлцэл хийж хуанлийн 21 гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.09-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
29	Орон сууцны 5-21-р байрны 4, 5-13-р байрны 1, 5-13-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар	66700990	үгүй	66535000	ДБЧЭ ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.24-д Улсын комисс хүлээн авсан.
30	Орон сууцны 5-11-р байрны 5, 6-2-р байрны 1, 6-5-р байрны 25-р блокийн дээврийн засвар	69716100	үгүй	69563368	Очиртон ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 40 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.05-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
31	Орон сууцны 6-9-р байрны 1, 6-12-р байрны 2, 2-16-р байрны 1-р блокийн дээврийн засвар	70263795	үгүй	70263795	Богатырь ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	ШГБ аргаар хэлцэл хийж хуанлийн 21 гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.07.31-нд Улсын комисс хүлээн авсан.

32	Орон сууцны 6-20-р байрны 2, 6-20-р байрны 4, 6-13-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар	72814704	үгүй	71289739	Талст билэг ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 21 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.07.22-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
33	Орон сууцны 6-19-р байрны 1, 5-5-р байрны 2, 5-11-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар	66255372	үгүй	62522807	Нью Эрхэм ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Хуанлийн 30 хоногт гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.	2014.08.25-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
34	Дэнжийн 3-р байрны 3, Дэнжийн 1-р байрны 3, Дэнжийн 2-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар	66124592	үгүй	64000000	Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА	2014.04.16	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.30	Ажлын 28 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.04-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
35	Орон сууцны байрны дээврийн засвар	100000000	үгүй			НТШ					Шувуун нуруутай дээвэр хийх зураг төсөв ирээгүй бөгөөд ХЗА-аас батлагдсан хөрөнгөөр Орон сууцны 3-2-1, 3-6-1, 3-9-4, 3-24-5 блокуудын дээврийн засварыг уламжлалт технологгоор хийх зураг төсөв ирүүлснээр тендерийг 2014.09.09-10.10 хооронд зарласан боловч амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүлсэн
36	Орон сууцны 3-19-2, 2-24-1 блокийн дээвэр	47400000	үгүй	41381400	Олон зам ХХК	ХА	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.29	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	/2-24 парпетны төмөр дутуу/ Ажлын явц 90 хувьтай.
37	Орон сууцны 5-13-2, 5-1-4, 2-16-2 блокийн дээвэр	68763700	үгүй	68763700	Тод жаргал ХХК	ХА	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.18	2014.07.30	Ажлын 25 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.08-нд Улсын комисс хүлээн авсан.

												авсан.
38	Орон сууцны 5-3-1, 1-5-1 блокын дээвэр	59630000	үгүй	56626500	Тод жаргал ХХК	ШГБ	2014.07.02	2014.07.02	2014.07.18	2014.08.12	Ажлын 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.08-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
39	"Одод" цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар	38370000	үгүй	38000000	Сэхүүн чоно ХХК	ШГБ				2014.07.30	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 34.1.4 дахь заалын дагуу хуанлын 20 хоногт гүйцэтгэхээр ШГБайгуулсан.	2014.08.29-д Улсын комисс хүлээн авсан.
40	14-р сургуулийн дээвэр фасад, засвар	50000000	үгүй	50000000	Очиртон ХХК	ХА	2014.07.02	2014.07.30		2014.08.12	Ажлын 30 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.18-д Улсын комисс хүлээн авсан.
41	Уртбулаг багийн 5-19-3 блокын дээвэр засвар	22000000	үгүй	22000000	Шанхат хүрэн ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09.24	2014.09.24	2014.10.03	ШГБайгуулсан.	2014.10.29-д Улсын комисс хүлээн авсан.
	Хэсгийн дүн	15313166 59		13936194 61								
Авто зам засвар, өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил												
42	Баянбулаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто зам	91828818 0	үгүй	91543117 6	Хараа Сүмбэр ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.07	2014.05.12	2014.05.23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	2014.09.03-д Улсын комисс хүлээн авсан.
43	Тюрьяковын гудамжны хатуу хучилттай автозамыг хэсэгчилэн шинэчлэх	33290310 0	үгүй	33267133 0	Сэцэд ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.06	2014.03.06	2014.04.11	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.11-д Улсын комисс хүлээн авсан.
44	Сүхбаатар, Тюрьяков, Орхон-2, Нацагдаржийн гудамжны явган замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэл	30000000 0	үгүй	29578444 9	Гарден сити ХХК	НТШ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.18	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.12-д Улсын комисс хүлээн авсан.

45	Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8 км хутуу хучилттай авто зам	13092669 50	үгүй	13036076 72	Орхон АЗЗА ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.04. 07	2014.0 5.12	2014.05 .23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хийгдаж дууссан. Техникийн комисс ажилласан.
46	Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТ-ийн баруун талын автозамын өргөтгөл шинэчлэлт	97102212 0	үгүй	96562707 4	Булган АЗЗА ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.04. 07	2014.0 5.12	2014.05 .23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь. Хүлээж аваагүй байна.
47	Орон сууцны 6 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	75835266 8	үгүй	75835266 8	Орхон АЗЗА ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.05. 11	2014.0 7.04	2014.08 .05	10 сарын 01-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.11.17-д Улсын комисс хүлээн авсан.
48	Орон сууцны 5 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	14222929 56	үгүй	12850000 00	ЭЭН ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.04. 16	2014.0 5.16	2014.05 .23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	Ажлын гүйцэтгэл 77 хувьтай явагдаж байна.
49	Орон сууцны 4 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	49338232 2	үгүй	49338090 0	Сэцэд ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.04. 16	2014.0 5.16	2014.06 .12	Хуанлийн 71 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
50	Орон сууцны 2 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	11278908 00	үгүй	11278562 21	Өлзий хутгийн наран ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.04. 17	2014.0 5.09	2014.05 .23	Шалгарсан гэрээ байгуулах шатандаа явж байгаа.	2014.11.17-д Улсын комисс хүлээн авсан.
51	Орон сууцны 1 хороололын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт	12539510 37	үгүй	12338800 00	Сэцэд ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.04. 16	2014.0 5.16	2014.06 .12	Хуанлийн 102 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
52	Холбооны уулзварын хатуу хучилттай автозамын өөрчлөлт	16830001	үгүй	13830001	Сэцэд ХХК	ШГБ				2014.10 .15	Хуанлийн 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь эхлээгүй.
53	Орхон, Улан-Удийн гудамжны уулзварын авто	16200000	үгүй	32807856	Сэцэд ХХК	ШГБ				2014..1 0.15	Хуанлийн 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь

	замын өөрчлөлт											шалгарсан.	эхлээгүй.
54	Нутгийн удирдлагын ордоны урд талын хатуу хучилттай автозамын өөрчлөлт	16500000	үгүй	16498105	Сэцэд ХХК	ШГБ					2014.10.15	Хуанлийн 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь эхлээгүй.
55	Автобусны зогсоолын өргөтгөл, шинээр байгуулах	150000000	үгүй	147915846	Медко Өргөө ХХК	НТШ	2014.08.11	2014.08.11	2014.08.11	2014.09.16		ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 29.1 дэх заалын дагуу хуанлын 35 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
56	Орон сууцны хороололын доторхи авто замын нэмэлт ажил	80000000	үгүй	80000000	Өлзийхутагийн наран ХХК	ШГБ	байгуулаагүй					Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
57	Хот доторхи авто замын нөхөөс	300000000	үгүй	299995432	Өлзийхутагийн наран ХХК	НТШ	2014.08.14	2014.08.14	2014.08.18	2014.08.29		Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.11.20-д Улсын комисс ажилана.
	Хэсгийн дүн	9466880134		9302638730									
Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт, засварын ажил													
58	Говил, Тосгоны цэвэр усны төв шугамыг 7 цэгт тоолууржуулах	160000000	үгүй			НТШ						2014.09.09-10.10 хооронд зарласан боловч амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн
59	Орон сууцны хороолол доторхи инженерийн шугам сүлжээний засвар, шинэчлэлт	100000000	үгүй	98167546	Некс стандарт ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.11	2014.04.11	2014.05.23		Хуанлийн 21 хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.10-д Улсын комисс хүлээн авсан.
60	Цэцэрлэгт хүрээлэнг түшиглэн аймаг бүрийн онцлогтой аялал жуулчлалын цогцолборын	60000000	үгүй			ХА						зураг төсөв ирээгүй байна.	зураг төсөв ирээгүй байна.

	инженерийн шугам сүлжээ хийх											
61	Орон нутгийн өмчийн байруудын сантехник, цахилгааны засвар	10000000	үгүй	9800000	Шанхат хүрэн ХХК	ШХА				2014.06.12	Хуанлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.03-д Улсын комисс хүлээн авсан.
62	Наран цогцолбор, 11, 6-р цэцэрлэгийг цэвэр усны төвлөрсөн шугамд холбох	800000	үгүй	800000	ЭУДТС ОНӨҮГ	ШХА					Гэрээ байгуулсан.	Ажил хийгдэж дууссан.
	Хэсгийн дүн	330800000		108767546								
Шинээр хийх барилга угсралтын ажил												
63	Эрдэнэт соёл амралтын хүрээлэн цогцолбор байгуулах	300000000	үгүй			НТШ	2014.07.02	2014.12.09	2014.12.10		Тендер амжилтгүй болсон.	Дахин тендер зарласан
64	Уурхайчин багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах	132000000	үгүй	132000000	Монгол бест өннури ХХК	НТШ	2014.04.30	2014.06.13	2014.06.17	2014.07.23	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Барилгын ажил баригдаж дууссан
65	Оюут багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах	132000000	үгүй	132000000	Монгол бест өннури ХХК	НТШ	2014.04.30	2014.06.13	2014.06.17	2014.07.23	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Барилгын ажил баригдаж дууссан
66	Хот тохижуулах газарт 3 ширхэг харуулын байр барих	21000000	үгүй	20908383	Сайхан хульж ХХК	ХА	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.20	Гэрээ байгуулагдсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.
67	Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	50000000	үгүй	49995000	Шинжүү ХХК	ХА	2014.09.20	2014.09.24	2014.09.24	2014.10.03	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.11.20-нд урьдчилсан комисс ажиллана.
	Хэсгийн дүн	63500000		33490338								

		0		3									
<u>Шинээр камержуулалт хийх ажил</u>													
68	Цэцэрлэгүүдэд камер суурьлуулж, цахим сүлжээнд холбох /8 ширхэг /	40000000	үгүй	40000000	Макс Арт ХХК	ШГБ	2014.04.08	2014.04.13	2014.04.13	2014.05.15	ШГБ аргаар шалгарч гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.01-нд хүлээлгэн өгсөн. /5, 8,9, 10, 16, 18,20,23 гэсэн 8 цэцэрлэгт хүлээлгэн өгсөн. /	
	Хэсгийн дүн	40000000		40000000									
<u>Байгаль орчин, ногоон байгууламж, тохижилтын чиглэлээр хийх ажил</u>													
69	Бүх нийтэд байгаль орчны боловсрол, хүмүүжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр "Ногоон хөгжил, байгаль орчны төв" байгуулах	40000000	үгүй	32523400	Багц-1 Амжилтын нар Багц-2 Цээл уян ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.17	Багц-1 Амжилтын нар ХХК-21,523,400 төгрөгөөр хуанлийн 30 хоногт, Багц-2 Цээл уян ХХК 11,000,000 сая төгрөгөөр хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн. /Байгаль орчины газар/	
70	Гурван замын уулзвараас ойн зурвас байгуулах хамгаалалтын хашаа барих /4 км газар /	28000000	үгүй	28000000	Борхайн ХХК	ХА	2014.03.19	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.28	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн. /Байгаль орчины газар/	
71	Сархиа уулын оройн хэсэгт хаягдсан карьерийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, иж бүрэн нөхөн сэргээх /5 га газар /	35000000	үгүй	35000000	Олзмандал ХХК	ХА	2014.03.19	2014.03.24	2014.03.24	2014.09.10	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 33.4, 34.2 дахь заалын дагуу ШГБ аргаар ажлын 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	Улсын комисс хүлээн авсан.	

72	Жаргалант сумын Бөөн бургасыг хашаажуулж, мод тарих /10 га газарт /	25335600	үгүй	25250000	ДБЧЭ ХХК	ХА		2014.05.21	2014.05.21	2014.06.12	Ажлын 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.12-д Улсын комисс хүлээн авсан.	
73	Баян-Өндөр ууланд аялалын зам, амралтын цэг тохижуулах	10000000	үгүй	10000000	ХНЯ ХХК	ШХА	байгуула агүй			2014.05.05	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.12-д Улсын комисс хүлээн авсан.	
74	Уртын гол, Даваат, Яргүйт багийн гудамжны хаяг солих	1932000	үгүй	1932000	Тоджаргал ХХК	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.	
75	Уртын гол, Даваат, Яргүйт багийн хаалганы хаяг солих	3216000	үгүй	3216000	Тоджаргал ХХК	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Улсын комисс хүлээн авсан.	
76	Баян-Өндөр уулыг хашаажуулах	70000000	үгүй	69809961	Олз мандал ХХК	ШГБ	байгуула агүй	2014.09.30	2014.09.30	2014.10.13	Гэрээ хийгдсэн.	Ажлын гүйцэтгэл 50%тай явж байгаа, суурь хийгдсэн, саравч бүхээг захиалгаар ирж байгаа.	
Хэсгийн дүн		213483600		205731361									
Барилга засварын ажил													
77	Наран цогцолбор сургуулийн их засвар	380000000	үгүй	360243100	Хан атрибут ХХК	НТШ		2014.04.14	2014.04.24	2014.04.24	2014.08.06	Хуанлийн 30 хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
78	БОЭТ-ийн засвар	197941000	үгүй	179000000	Сонгинотам ир ХХК	НТШ		2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.14	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.17-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
79	"Хүүхэд залуучууын театр"-ын засвар	175491000	үгүй	167612358	ДБЧЭ ХХК	НТШ		2014.02.10	2014.02.12	2014.02.12	2014.04.08	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.25-нд Улсын комисс хүлээн авсан.

												авсан.
80	"Ирээдүйн одод" сургуулийн дотуур байрыг цэцэрлэгийн зориулалттай болгон өөрчлөн засварлах /Одод цэцэрлэгийн барилгын засвар /	151220900	үгүй	139271969	Сэхүүн чоно ХХК	НТШ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.14	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.21-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
81	Нутгийн удирдлагын ордоны спорт заалны засвар	98300000	үгүй	96890847	Богатырь ХХК	НШТ	2014.04.30	2014.05.12	2014.05.12	2014.07.16	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
82	Хүүхдийн ордоны их заалны тохижилт хийх	87831000	үгүй	81501565	Сууц трейд ХХК	НТШ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.11-нд Улсын комисс хүлээн авсан.
83	Захиргааны 4-р байрны барилгын хонгилын засвар	24624000	үгүй	24030942	Олзмандал ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.02.21	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.05.30-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
84	Захиргааны 3-р байрны барилгын хонгилын засвар	62686000	үгүй	62345239	Олзмандал ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.02.21	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.02-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
85	Уртбулаг багийн Иргэний танхим, хурлын байрны засвар	37700000	үгүй	37416524	Зияа ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.03.20	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	2014.05.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
86	"Гэр бүлийн ордон"ОНӨҮГ-ын үүдний хэсэг, гадна талбайн засвар	16300000	үгүй	16300000	Сууц трейд ХХК	ХА	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.06.12	ШГБ аргаар ажлын 14 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.11-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
87	Аймгийн ЗДТГ-ын гуанзыг оффисын зориулалтаар өөрчлөн	80000000	үгүй	79800000	Очиртон ХХК	ХА	2014.01.28	2014.01.28	2014.01.28	2014.02.21	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.05.01-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

	засварлах											
88	Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээний байрны засвар	35000000	үгүй	35000000	Энх Өсөх ХХК	ХА	2014.04.30		2014.05.01	2014.05.28	ШГБ аргаар шалгарсан гэрээ байгуулсан.	2014.08.12-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
89	Спорт хорооны А спорт заалны засвар	77881000	үгүй	73850000	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.01.28	2014.03.10	2014.03.10	2014.05.01	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
90	"Учралт баяр" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар	25000000	үгүй	24993381	Сайхан хульж ХХК	ХА	2014.04.30		2014.05.01	2014.05.28	Гэрээ байгуулагдах шатандаа явж байна	2014.07.25-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
91	Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын байрны засвар	72800000	үгүй	69100000	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.11	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.06.02-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
92	ХХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засвар	50000000	үгүй	49580917	Тэргэн нүүр ХХК	ХА	2014.04.08	2014.04.10	2014.04.10	2014.07.29	Ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан ГЭЭМ ХХК нь 2014.05.26-ний өдөр мэдэгдэлээ авсан боловч, таталзсан тул ШГБ аргаар Тэргэн нүүр ХХК нь хуанлийн 28 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгаруулсан.	Ажил нь дууссан. Улсын комисст хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэж байна.
93	Музейн үзмэрийн Хорго витринийг шинэчлэх	15000000	үгүй	15000000	Ихматериал ХХК	ХА	2014.04.08	2014.04.10	2014.04.10	2014.07.29	ШГБ аргаар хуанлын 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.10-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
94	Номын төвийн подвалын засвар	30000000	үгүй	29500000	Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА	2014.02.25	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.11	Ажлын 28 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.26-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

95	Соёл спорт аялал жуулчлалын газрын буудлагын клубын засвар	8500000	үгүй	8500000	ХНЯ ХХК	ШХА				2014.06.04	Захиалагч талын санлыг үндэслэн шалгаруулсан	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
96	Аймгийн Аудитын өрөөний засвар	6208000	үгүй	6207908	Эрд-Уул ХХК	ШХА				2014.01.30	Ажил нь дууссан.	Ажил нь дуусч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
97	11-р цэцэрлэгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах барих	14000000	үгүй	14000000	Сууц трейд ХХК	ХА			2014.10.06	2014.10.14	Хуанлийн 20 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
98	"Цэцэрлэгжүүлэлт" ОНӨҮГ-ын өрөөний засвар	10000000	үгүй	10000000	ХНЯ ХХК	ШХА				2014.03.20	гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь дууссан.	2014.05.20-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
99	БОЭТ-ийн хорт хавдартай иргэдийн эмчилгээний тасаг засварлан тохижуулах	11000000	үгүй	10996362	Сонгино тамир ХХК	ШГБ				2014.10.08	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8.1.2 заалт, ЗГ-ын "босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 68-р тогтоолы үндэслэн шалгарсан.	2014.10.31-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
100	Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний засвар	75000000	үгүй	74563466	Богатырь ХХК	ХА	2014.08.20	2014.08.11		2014.09.11	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1 заалтын дагуу ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
101	БОЭТ-ийн амбулаторийн хүүхдийн үзлэгийн өрөөг тохижуулах	5000000	үгүй	5000000	Сонгино тамир ХХК	ШГБ				2014.10.08	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8.1.2 заалт, ЗГ-ын "босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 68-р тогтоолы үндэслэн шалгарсан.	2014.10.31-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

10 2	Хүүхдийн тасгийн хүлээн авахад эрчимтийн өрөө байгуулах	8400000	үгүй	8400000	Сонгино тамир ХХК	ШГБ					2014.10.08	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 8.1.2 заалт, ЗГ-ын "босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 68-р тогтоолы үндэслэн шалгарсан.	2014.10.31-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
10 3	Хот тохижуулах газрын автогражийн барилгын засвар	80000000	үгүй	79995501	БЭУГ ХХК	ХА	2014.09.22	2014.09.23	2014.09.23	2014.10.06	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хуанлын 28 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ШГБайгуулсан.	Барилгын ажил нь дууссан улсын комисс ажилаагүй байна.	
10 4	БОЭТ-ийн Дэнжийн 40 ортой эмнэлэгийн барилгын засвар	58105700	үгүй	57876199	Түмэн засал ХХК	ХА	байгуулаагүй	2014.10.08	2014.10.08	2014.10.22	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 27.3, 28.7.4 заалтуудыг тус тус үндэслэн ажлын 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай явагдаж байна.	
	Хэсгийн дүн	1893988600		1759100079									
	Ажлын нийт дүн	16078631968		15093858193									
БАРАА													
10 5	Агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөний дагуу бүрэн шаталттай сайжруулсан зуух худалдан авах /1100 ширхэг /	700000000	үгүй	699160000	Арвайн илч ХХК	НТШ	2014.04.08	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.27	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.	
10 6	Аймгийн ЗДТГ-т танилцуулга, эд хогшил, бэлэг дурсгалын зүйл худалдан авах	200000000	үгүй	200000000	Алтан тошлой ХХК	НШТ	2014.02.13	2014.02.21	2014.03.24	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д 2014.05.06-нд	

												хүлээлгэн өгсөн.
107	БОЭТ-д өвчтөний ор худалдан авах	100000000	үгүй	97940700	Чонон гол трейд ХХК	НШТ	2014.03.19	2014.04.03	2014.04.03	2014.05.19	Ажлын 30 хоног дотор нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
108	Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг стандартын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах	65000000	үгүй	65000000	МНЦО ХХК, Шилтгээн таун ХХК	НШТ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.09.03	ШГБ аргаар Багц1 МНЦО ХХК 42 400 000 төгрөгөөр хуанлийн 45 хоногт, Багц-2 Шилтгээн таун ХХК 22 600 000 төгрөгөөр хуанлийн 21 хоногт нийлүүлэхээр тус тус шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
109	Хот тохижуулах газрын зам талбайн 1.2 хэсгийн ажилчдын байранд эд хогшил худалдан авах	16000000	үгүй	15900000	Зээб ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09.24	2014.09.24	2014.11.12	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 45 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
110	Сум, багуудын соёлын төвүүдийг техник хэрэгсэлээр хангах, номын санг шинэчлэн сайжруулах	30000000	үгүй	30000000	БСБ электроник с ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.02.26	2014.03.06	2014.08.13	ШГБ аргаар хуанлын 7 хоногийн дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
111	Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийг орчин үеийн шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах	12500000	үгүй	12500000	Марзнуга ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.02.26	2014.03.06	2014.07.01	2014.07.02 өдөр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.07.03-нд хүлээлгэн өгсөн.

11 2	БОЭТ-ийн бактерлоги ариутгалын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авах	50000000	үгүй	49812500	Сетунари ХХК	ХА	2014.03. 19	2014.04. 10	2014.0 4.10	2014.09 .09	ТБАНӨХБАУХАТ хуулийн 33.4, 34.1.1, 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 8 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
11 3	Гэнэтийн тохиолдол болон гамшиг ослын үед БОЭТ-ийг нөөц цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах	50000000	үгүй	50000000	Туркауз Машинери Монголиа ХХК	ХА	2014.03. 19	2014.04. 10	2014.0 4.10	2014.09 .09	ТБАНӨХБАУХАТ хуулийн 33.4, 34.1.1, 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 15 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
11 4	Эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийн зөвөлгөө өгөх, зөв хооллолт, чийрэгжүүлэлти йн танхимыг тоноглох	14000000	үгүй	13974000	МНЦО ХХК	ХА	2014.03. 19	2014.04. 10	2014.0 4.10	2014.09 .03	Хуанлийн 45 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
11 5	Аудитын газарт граж худалдан авах	15000000	үгүй	15000000	иргэн О.Энхбаяр	ХА	байгуула агүй	2014.02. 26	2014.0 2.26	2014.09 .30	Гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
11 6	Аймгийн ЗДТГ-т тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах	30000000	үгүй	30000000	Исэм ХХК	ХА	2014.02. 13	2014.02. 21	2014.0 2.21	2014.04 .02	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
11 7	Хот тохижуулах газарт Универсал тракторын мотор худалдан авах	12000000	үгүй	12000000	Иргэн Г.Энхбаяр	ШГБ	2014.02. 13	2014.02. 26	2014.0 2.26	2014.05 .13	ШГБ аргаар ажлын 5 хоногийн дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
11 8	Орон гэргүй иргэдэд зориулан Гэр худалдан авах	45000000	үгүй	44988000	Загт түлш ХХК	ШГБ	2014.04. 24	2014.04. 10	2014.0 4.10	2014.05 .16	Харьцуулалт амжилтгүй болсон.ШГБ-аар судлагдаж байна.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

11 9	Хотын ногоон байгууламжыг хариуцсан бие даасан нэгжийн мод үржүүлгийн газарт багаж тоног төхөөрөмж худалдан авах	25000000	үгүй	25000000	Соён-Өргөө ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.02.26	2014.02.26		ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
12 0	Тагнуулын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах	15000000	үгүй	15000000	Бүни ХХК	ШГБ	2014.02.19			2014.02.25	Ажлын онцлог тусгай чиг үүргийг харгалзан ШГБ аргаар ажлын 10 хоногийн дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулан тавилгыг актаар хүлээн авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
12 1	Ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд эд хогшил худалдан авах	20000000	үгүй	19267370	Эрдэнэт хивс ХХК	ШГБ	2014.02.13	2014.02.21	2014.02.21	2014.03.21	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
12 2	"Тус дэм"төвд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	11600000	үгүй	11600000	Аж оргил ХХК	ХА					Хуанлийн 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
12 3	Аудитын газарт зөөврийн компьютер 5 ширхэг, сервер худалдан авах	16000000	үгүй	15950000	СҮҮХҮНГИЙ ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.01	ШГБ аргаар шаргарч хуанлийн 15 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
12 4	Хурлын байгууллагуудын хэрэгцээнд гэр худалдан авах /1 ширхэг /	25000000	үгүй	24900000	Сэлэнэ ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.21	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
12 5	Онцгой байдлын газарт дуут дохио 6 ширхэгийг худалдан авах	30000000	үгүй	28888000	Нано планет ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.03	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
12 6	Онцгой байдлын газарт багаж хэрэгсэл худалдан авах	30000000	үгүй	29850000	Мицил ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.03	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

127	Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	25000000	үгүй	24941900	Багц-1 Лүндээ-очир ХХК Багц-2 Дээдсийн гэрээг ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.02.26	2014.03.10	2014.03.21	Багц-2 буюу Тавилга эд хогшилыг Лүндээ-очир, Багц-1 ЪКомпьютер тоног төхөөрөмжийг Дээдсийн гэрээг ХХК-нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
128	Нэг цонхны үйлчилгээн дээр "Ажил хөдөлмөрт зуучлах, мэдээллийн төв"байгуулахад шаардлагатай эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах	20000000	үгүй	19731830	Багц-1 Түмэн наст тулга ХХК, Багц-2 БСБ Сервис ХХК, Багц-3 Номун дөлгөөн ХХК	ШГБ	байгуула агүй	2014.03.10	2014.03.10	2014.05.14	Харьцуулалт амжилтгүй болсон.ШГБ-аар судлагдаж байна.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
129	Гэр хороололын нэг цонхны үйлчилгээний эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах	50000000	үгүй	49980000	Лост инвест ХХК	ХА				2014.07.22	8 сар 22-ны дотор нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
130	МХГ-т сургалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах	25000000	үгүй	24981000	Зүр эрдэнэ ХХК	ШГБ	байгуула агүй	2014.02.26	2014.03.06	2014.05.09	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 3 хоногт нийлүүлэхээр гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
131	Худалдан авах ажиллагааны албанд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	45000000	үгүй	45000000	Багц-1 Бичил шидтэн ХХК Багц-2 Амжилтын нар ХХК	ШГБ	2014.03.19	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.05, 2014.05.16	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 3-5 хоногт нийлүүлэхээр гэрээг тус тус байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
132	Ахмадын амралтын дотор тохижилтыг хийх, материаллаг баазыг	10300000	үгүй	10300000	Багц-1 Чиглэл ХХК Багц-2 Тээн ХХК	ШГБ	байгуула агүй	2014.02.26	2014.02.26		Багц-1 Гал тогооны тоног төхөөрөмжийг 4 сая төгрөг, Багц-2 Вакуум цонх хаалт 6.3 сая	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

	нэмэгдүүлэх										төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	
13 3	Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажлын хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж худалдан авах	9500000	үгүй	9499600	БСБ элэктроник с ХХК	ШХА					ШХА-аар гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
13 4	Өмчийн харилцааны газарт 40 тн-ын контейнер худалдан авах	4500000	үгүй	4500000	Эгий Наран ХХК	ШХА				2014.04 .02	ШХА-аар гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
13 5	БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдын албаны дүрэмт хувцас хамгаалах хэрэгсэл худалдан авах /9 иж бүрдэл /	9000000	үгүй	6038186	Эрд сүлж ХХК, Вюртмонгол иа ХХК	ШХА	байгуула агүй			2014.11 .06	Эрдсүлж ХХК-тай 2 592 986төг, Вюртмонголий ХХК-тай 3 445 200төг-ний тус тус худалдан авалт хийсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
13 6	Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	иргэн Б.Алтан- өлзий	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
13 7	Зэвсэгт хүчний 186-р ангийн хөгжмийн салаанд үлээвэр хөгжим худалдан авах	10000000	үгүй	9980000	Эр хур ХХК	ШХА				2014.03 .19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
13 8	Нутгийн удирдлагын ордонд цахим самбар байрлуулах	10000000	үгүй	5000000	Их харанга ХХК	ШХА				2014.02 .22	Гэрээ байгуулагдаж улмаар гэрээний дагуу тоног төхөөрөмжийг актаар хүлээн авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

139	Терроризмтай тэмцэх байгууллагын Орхон салбарт тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	БСБ элэктроник с ХХК	ШХА					3 сая төгрөгөөр худалдан авалт, 7 сая төгрөгөөр урсгал зардал буюу сургалтанд зарцуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
140	Цагдаагийн газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах	5000000	үгүй	5000000	Грийтмайнд ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
141	Хотын захирагчийн албаны тоног төхөөрөмж худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Түмэн өнгө ХХК	ШХА			2014.03.24		Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
142	Орон нутагт байгуулагдах циркийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	8400000	үгүй	8432660	Дэнж багийн иргэн Х.Батмөнх	ШХА					Зөрүү 432660 төгрөгийг иргэн Батмөнх хариуцана гэж тохирсон, төсвөөс 8400000 төг шилжүүлэх.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
143	Хот тохижуулах газар давс худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Рашаант багийн иргэн Г.Ганбаяр	ШХА			2014.03.17		Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
144	Хот тохижуулах газарт цас хайлуулах бодис худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Сүхбаатар тохижилт ХХК	ШХА			2014.03.19		Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
145	Хот тохижуулах газарт компьютер, принтер худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Стар трейд ХХК	ШХА			2014.03.19		Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
146	Хот тохижуулах газарт автомашины сэлбэг худалдан авах /дугуй, акумлятор/	10000000	үгүй	10000000	Тольт гилбэр ХХК	ШХА			2014.03.19		Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
147	Хот тохижуулах газарт	10000000	үгүй	10000000	Ивээлт Оргил ХХК	ШХА			2014.03.19		Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч

	хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл худалдан авах											байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
148	Хот тохижуулах газарт эд хогшил худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Далх бүрэн ХХК	ШХА				2014.03.18	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
149	Хот тохижуулах газарт сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Баян-Өндөр сумын иргэн М.Онолбат	ШХА				2014.03.19	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
150	Улсын бүртгэлийн хэлтэст архивын шүүгээ худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Стар трейд ХХК	ШХА				2014.01.30	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
151	А.Амарын талбайд засах шинэ жилийн сүлд мод, түүний чимэглэл худалдан авах	20000000	үгүй	20000000	Зөөлөн од ХХК	ХА	2014.02.20	2014.02.21	2014.02.21	2014.03.11	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
152	БОЭТ-д наркозын аппаратын хяналтын монитор худалдан авах	57000000	үгүй	56881000	Медимпекс Интернэйшнл ХХК	ХА				2014.03.11	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
153	Төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлсний дараа тухайн албан хаагчдад үнэлгээ өгөх тоног төхөөрөмж, программ хангамж авах	30000000	үгүй	30000000	Аварга Загас ХХК	ХА	2014.04.24	2014.04.24	2014.04.24	2014.06.02	Хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
154	Соронзон кодтой хаалга суулгах	100000000	үгүй	100000000	Аварга Загас ХХК	НТШ	2014.07.02	2014.09.28	2014.11.28	2014.12.19	ТБАНӨХБАҮХАТ хуулийн 30.4.3, 34.1.1, 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 60 хоногт хийж	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил нь эхлээгүй.

											гүйцэтгэхээр ШГБайгуусан.	
15 5	Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	30000000	үгүй	30000000	Өндөргуа ХХК	ХА		2014.08. 13		2014.08 .20	Харьцуулалт амжилтгүй болсон тул ШГБ аргаар ажлын 5 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
15 6	Аудитын газарт компьютер 10 ширхэг, санхүүгийн тайлан хүлээн авахи цогц сервер худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Хүннү ХХК	ШХА					ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
15 7	Цус, цусан бүтээгдэхүүний хангалтыг нэмэгдүүлэх, цусны банкйг өргөжүүлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах	6000000	үгүй	6000000	Монос ХХК	ШХА					ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
15 8	Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулгын хувцас хэрэглэл худалдан авах	16000000	үгүй	15847500	Өлзийт хан ХХК, Иргэн Ш.Баянмөнх, Цэцэгдэлгэр	ХА	2014.03. 17			2014.04 .02, 2014.04 .08	Гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
15 9	Хурлын заалны тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах	45000000	үгүй	44783200	Эрд Нэр ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09. 05	2014.0 9.05	2014.10 .08	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
16 0	Наран, Баян-Өндөр цогцолбор сургуулиудын шүдний кабинет тохижуулах,	30000000	үгүй	30000000	Шилтгээн таун ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09. 08	2014.0 9.08	2014.09 .22	Хуанлийн 7 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

	тоног төхөөрөмж худалдан авах											
16 1	Өмчийн харилцааны газарт контейнер худалдан авах	4500000	үгүй	4500000	Эгий Наран ХХК	ШХА				2014.04 .01	ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
16 2	АЗДТГ-ын аж ахуйн тасагт контейнер худалдан авах	4500000	үгүй	4500000	Иргэн Эрдэнэчимэ г	ШХА					ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
16 3	Хот тохижуулах газарт контейнер худалдан авах	4500000	үгүй	4500000	Иргэн Н.Батбаяр	ШХА				2014.08 .11	ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
16 4	Ахмадын амралт, сувилалын эмчилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах	16000000	үгүй	15850000	Фармед рурсурс ХХК	ХА	2014.08. 04			2014.09 .07	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 29.1 заалтын дагуу ажлын 5 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
16 5	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ-т өвлийн хүлэмж худалдан авах	60000000	үгүй			НТШ					2 удаа зарлаад амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн
16 6	Гэр хороололын багуудын нэгдсэн байранд байрлах түргэн тусламжийн 103 үйлчилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах	10000000	үгүй	9955000	Монос фарм Трейд ХХК, Фармед ресурс ХХК, Чухал трейд ХХК	ШХА				2014.09 .24	Монос фарм трейд ХХК-1249.000 төгрөг, Фармед ресурс ХХК-6.457.000 төгрөг, Чухал трейд ХХК 2.249.000 төгрөг	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
16 7	Улсын бүртгэлийн газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах	5000000	үгүй	5000000	БСБ электроник с ХХК	ШХА					ШХА аргаар гэрээ хийгдсэн.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
16 8	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шаардлагатай	35000000	үгүй	34999200	Далх бүрэн ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09. 24	2014.0 9.24	2014.10 .24	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн

	сандал, хогийн сав худалдан авах										хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	өгсөн.
169	Дотоод аудитын албанд тоног төхөөрөмж худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	иргэн	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
170	Дотоод аудитын албанд тавилга эд хогшил худалдан авах	7500000	үгүй	7500000	Мула ХХК	ШХА					Шууд худалдан авсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
171	Хөдөлмөрийн хэлтсийн бизнес инкубатор төвийн хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж худалдан авах	35520000	үгүй	35020000	Номт марал ХХК	ШГБ				2014.09.30	Шууд гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
172	Агаарын чанарын хяналтын харуулуудыг шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмжөөр тоноглох	30000000	үгүй	29990000	Мастерпоинт ХХК	ХА				2014.08.12	Хуанлын 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
173	Шингэрүүлсэн шатдаг хийн чанарт хяналт тавьж баталгаажуулах эталон мерник хэмжих хэрэгслээр хангах	10000000	үгүй	10000000	Пэхэм ХХК	ШХА				2014.08.12	Хуанлын 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
174	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт албан хэрэгцээний болон урлагын заалны тавилга тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	20873500	үгүй	20873500	БСБ электроникс ХХК	ХА	байгуулагүй	2014.09.22	2014.09.22	2014.10.01	ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 7 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

17 5	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл нийлүүлэх	31445500	үгүй	31324260	Саран үйлс ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09.22	2014.09.22	2014.10.01	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
17 6	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	20381000	үгүй	18584500	Тулга Техник ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09.22	2014.09.22	2014.10.01	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 31.1, 33.2 дахь заалтын дагуу хуанлийн 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
17 7	Шинээр байгуулагдсан "Одод" цэцэрлэгт ангийн тавилга эд хогшил, тоглоом наадгай нийлүүлэх	27300000	үгүй	27250000	Шилтгээн таун ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.09.08	2014.09.08	2014.09.22	Хуанлын 14 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
17 8	Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны бүсийн сургалтын төвийг түшиглэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны төв байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	50000000	үгүй	49609500	Үйзэн Өргөө ХХК	ХА	байгуула агүй	2014.11.18	2014.11.18	2014.12.02	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 27.3-д заалтаар 27.1-д заасан бүх нөхцөлүүдийг хангасан тул 28.7.4-дэх шаардлага хангасан тул хуанлийн 20 нийлүүлэхээр шалгарсан.	
	Хэсгийн дүн	2420320000		2345441646								
Автомашин худалдан авах												
17 9	Хот тохижуулах газарт тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах	250000000	үгүй	242000000	Эртний говь ХХК	НТШ	2014.02.13	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

180	Байгаль орчны үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын ажлын хэрэгцээнд зориулж туулах чадвар сайтай авто машин худалдан авах	60000000	үгүй	60000000	Иргэн С.Мөнхбат	ШГБ	2014.02.13	2014.04.10	2014.04.10	2014.05.27	ШГБ аргаар шалгарч ажлын 1 хоног дотор нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
181	БОЭТ-д алсын түргэн тусламжийн зориулалттай автомашин худалдан авах	50000000	үгүй	34400000	Иргэн Д.Баатар	ШГБ	2014.02.25	2014.04.10	2014.04.10	2014.12.16	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хуанлын 3 хоногт нийлүүлэхээр ШГБайгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
182	Худалдан авах ажиллагааны албанд автомашин худалдан авах	49000000	үгүй	49000000	Монгол Хьюндай автоматив ХХК	ХА	2014.01.23	2014.01.23	2014.01.23	2014.02.07	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
183	Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвд түргэн тусламжийн зориулалтын автомашин худалдан авах	45000000	үгүй	44860000	Хурд Авто ХХК 32 210 000 Фургон, Иргэн Мөнха-Алдараас Тоёота Ист автомашин 12 650 000	ХА	байгуула агүй	2014.10.08	2014.10.08	2014.10.20	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хуанлын 3 хоногт нийлүүлэхээр ШГБайгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
184	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны харуул хамгаалалтын тусгай бүлгийн хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	45000000	үгүй	.	Эм Жи Эй Си ХХК	ШГБ	2014.02.25	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.02	ШГБ аргаар хуанлийн 7 хоногийн дотор нийлүүлэх гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
185	Цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд автомашин худалдан авах	40000000	үгүй	40000000	Исэм ХХК	ХА	2014.02.13			2014.06.03	3 компанид санал хүргүүлсэн саналаа и рүүлсэн ИСӨМ ХХК-тай хуанлийн 20 хоногийн дотор нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

186	Хотын захирагчийн албанд суудлын автомашин худалдан авах	40000000	үгүй	46700000	Иргэн О.Ганболд	ШГБ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.07.21	ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 5 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
187	Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын ЗДТГ-т автомашин 2 ширхэг худалдан авах	30000000	үгүй	30000000	УБ хотын иргэн Ц.Төгсжаргал	ШГБ	2014.02.25	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.18	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.03.19-нд хүлээлгэн өгсөн.
188	МХГ-т байцаагчдын ажлын хэрэгцээнд микробус худалдан авах	25000000	үгүй	24970000	Орхон нүнжиг ХХК	ХА	2014.02.13	2014.02.26	2014.02.26	2014.03.20	Гэрээ байгуулагдсан.	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.03.27-нд хүлээлгэн өгсөн.
189	Аймгийн прокурорын газарт автомашин худалдан авах	15000000	үгүй	15000000	УБ хотын иргэн Ю.Хуандык	ШГБ	2014.01.23	2014.01.28	2014.01.28	2014.02.21	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.02.24-нд хүлээлгэн өгсөн.
190	Хот тохижуулах газарт ачааны автомашин худалдан авах	14000000	үгүй	14000000	иргэн Э.Ганхуяг	ШГБ	2014.02.13	2014.02.21	2014.02.21	2014.04.08	ШГБ аргаар гэрээ байгуулагдсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллагад 2014.04.15-нд хүлээлгэн өгсөн.
191	Хүүхдийн автобус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2 ширхэг /автобус худалдан авах/	10000000	үгүй			НТШ	2014.08.11				2 удаа зарлаад амжилтгүй болсон.	ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн

19 2	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ-т тоноглогдсон автомашин авах	36000000	үгүй	35980000	Соён Өргөө ХХК	ХА	байгуулагүй	2014.08.13			2014.09.02	Хуанлийн 21 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	Хөрөнгийг ашиглагч байгууллага Д 2014.09.23-нд хүлээлгэн өгсөн.
	Хэсгийн дүн	3128446500		2989169906									
	Барааны нийт дүн	40000000		40000000									
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ													
19 3	Эрдэнэт үйлдвэрлэл технологийн паркийн ИШСүлжээний зураг төсөл боловсруулах	300000000	үгүй	250000000	Ноёдын туурь ХХК	ЗСХҮА		2014.02.21	2014.03.24	2014.03.24	2014.06.03	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай явагдаж байна. Техникийн нөхцөлийг гаргаж өгөөгүй удсан. Хурлаар ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийхээр шийдвэрлэсэн.
19 4	Эрдэнэт хотын газар доорхи шугам сүлжээний тодотгол 1:500 масштабтай зураглал хийлгэх	120000000	үгүй	119572458.5	Гмомон ХХК	ЗСХҮА		2014.02.21	2014.02.26	2014.02.26	2014.10.14	Хуанлийн 151 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай явагдаж байна. 2014.12.15-нд дуусгана.
19 5	Хотын ногоон бүсэд амралт, чөлөөт цагийн бүс "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн"-ийн зураг төсөл боловсруулах, иргэд ААН-ийн оролцоог дэмжих хамтран	70000000	үгүй	69998700	Вилл-Кон ХХК	ЗСХҮА		2014.02.21	2014.03.06	2014.03.06	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан.	Зураг төсөв хийгдэж дууссан. Улсын экспертизэнд орсон.

	ажиллах											
19 6	Баянцагаан баг тосгон хороололд 110 га, Оюут баг Дөмөг худалдааы төв орчимд 25 га газарт М1:500 масштабтай геологи хийх	26000000	үгүй	23933655	Пейрль ХХК	ЗСБҮА	2014.02.21	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.23	Гэрээ байгуулагдсан	Зураг төсвийг хүлээж авсан.
19 7	ГХБХБГ-ын нэг цэгийн үйлчилгээнд программ хангамж зохиолгох	20000000	үгүй	19470000	Модон хур ХХК	ЗСБҮА	2014.02.21	2014.03.24	2014.03.24	2014.07.14	Хуанлийн 90 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.17-нд ашиглагч байгууллага тай хуралдаж нэгдсэн шийдвэрт хүрч ажлаа эхэлсэн.
19 8	Гэр хорооллын дулааны шугамыг өргөтгөн шинээр ус дулаан дамжуулах төв барьж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн хэрэглэгчдийн дулааны хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах	17000000 0	үгүй	16956000 0	Эрдсанбар ХХК	ЗСХҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.11.10	Хуанлийн 75 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлыг гүйцэтгэл 60 хувьтай явагдаж байна
19 9	Хабитат хорооллын цэвэр , бохир ус	47000000	үгүй	46200000	Ноёдын туурь ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.28	хуанлийн 35 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Зургийн даалгавар, техникийн нөхцөл гарч ирээгүй хүлээгдэж байна.

200	Ус дулаан дамжуулах төв /Баянцагаан баг/	10000000	үгүй	10000000	Ролби ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.28	хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Гэрээ байгуулагдсан
201	Дэнж багийн 35/6 кв -ын ЦРП-8 дэд станцыг өргөтгөх	30000000	үгүй	29800000	Бодит чадал ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.28	хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Зураг төсвийг хугацаандаа хүлээлгэж өгсөн.
202	Баянцагаан багийн авто зам 2.7 км	54000000	үгүй	53538632	ХЗТ Автозам ХХК	ЗСХҮА	2014.08.14.	2014.09.24	2014.09.24	2014.11.13	хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Гэрээ байгуулагдсан
203	Дэнжийн зам /3 байрнаас хот хоорондын замтай холбох 0.64км, 3 байрнаас 7-р сургуулийн араар гэр хороолол дотор авто зам барих 1.8км /бүгд 2.5км/	50000000	үгүй	49850793	ХЗТ Автозам ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.14	хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
204	Орон сууцны 7.8-р хорооллын дундуур зам барих 0.42км	8500000	үгүй	8468736	ХЗТ Автозам ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.14	хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж байна.
205	Цагаанчулуут багт баригдах цэцэрлэгт хүрээлэн	70000000	үгүй			ЗСХҮА	2014.08.14.				2014.11.14-д зарлагдсан. 2015.01.05-нд нээлт хийнэ.	2015.01.05 нд нээнэ
206	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга	98000000	үгүй	96875500	Ди энд Жий ХХК	ЗСХҮА	2014.08.14.			2014.11.10	Хуанлийн 60 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын даалгаварт өөрчлөлт орсны улмаас гэрээ байгуулагдахгүй байна
207	Орон сууцны хороололд өрхийн эрүүл мэндийн цогцолбор барих зураг төсөл боловсруулах	30000000	үгүй	29531481	Уран асар ХХК	ЗСБҮА	2014.08.14.	2014.08.14	2014.08.14	2014.10.14	Хуанлийн 31 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.	Ажлын явц 40 хувьтай явагдаж байна

208	Орон сууцны 7 дугаар хороололын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын зураг төсөв боловсруулах	25500000	үгүй			ЗСБҮА						зарласан.	Тендер зарлагдсан
	Хэсгийн дүн	4165446500		3871223352									
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ													
209	Байгалийн ургамал, амьтан, биологийн төрөл зүйл, бэлчээрийн ургамлын тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх	25000000	үгүй	22500000	Майкобио ХХК	ЗСБҮА	2014.03.19	2014.03.24	2014.03.24	2014.06.12		Хуанлийн 60 хоногт гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан.	2014.09.20-нд ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
	Хэсгийн дүн	70000000		0									
	АЙМАГ НИЙТ ДҮН	16251631968		15265554486									
Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр:													
АЖИЛ													
210	Хотын камержуулалтын ажил	399900000	үгүй	395851200	Арина коммуникэй шн ХХК	ШГБ	2014.04.17	2014.07.18		2014.10.06		2 удаа зарлаад амжилтгүй болсон. ШГБ	2014.12.17 нд хугацаа дууссан гэрээ сунгахаар захиалагчид санал хүргүүлсэн. Ажлын явц 60%.
211	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Дэнж баг/	197905846	үгүй	195804409	Ажнай цэгц ХХК	НТШ	2014.03.05	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.30		Хуанлийн 42 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.01-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

21 2	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Эрдэнэ баг/	29765868 9	үгүй	28513250 2	Орхон тех ХХК	НТШ	2014.03. 05	2014.03. 06	2014.0 3.06	2014.05 .30	Хуанлийн 40 хоногт гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.01-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
21 3	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Баянцагаан баг/	16375851 9	үгүй	14586864 9	ДБЧЭ ХХК	НТШ	2014.03. 05	2014.03. 06	2014.0 3.06	2014.05 .30	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.02-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
21 4	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Говил баг/	91618348	үгүй	91618348	Говийн шинэ минерал ХХК	НТШ	2014.03. 05	2014.03. 06	2014.0 3.06	2014.09 .04	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын явц 80 хувьтай явагдаж байна.
21 5	Гэр хорооллын багуудын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Шанд баг/	87669368	үгүй	84841671 .32	Нама-Оч ХХК	НТШ	2014.03. 05	2014.03. 06	2014.0 3.06	2014.05 .30	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.19-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
21 6	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Болор-17, Тулгын -3, Эрдэнэт-99, Баян, Цагааншувуут, Шинэ өргөө, Их өргөө СӨХ-ууд/	90032982	үгүй	87312592	Шинжүү ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.03. 24	2014.0 4.24	2014.05 .26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.23-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
21 7	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Уурхайчин, Цог, Тулга-4, Хос багана, Эв-4, Золбоо-1, Ундрам 789 СӨХ-ууд/	13860000 0	үгүй	13421169 5	Ээлт-Өлгий ХХК	НТШ	2014.03. 06	2014.03. 06	2014.0 3.06	2014.05 .26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.27-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

21 8	Орон сууцны байруудын засварын ажил /Дэвшил, 10+11 СӨХ-ууд/	74800000	үгүй	73820391	Тэнгэр Хишиг ХХК	ХА	2014.03.06	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.09.25 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
21 9	Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил /Алтан дуулга, Номин өргөө, Бадмаарга, Дэнж СӨХ-ууд/	69900000	үгүй	64297088	ДБЧЭ ХХК	ХА	2014.03.06	2014.03.06	2014.03.06	2014.05.26	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.08.27 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 0	Орон сууцны 1-2-6,1-12-1,1-13-3-р блокийн дээврийн засвар	64834200	үгүй	64733568	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 1	Орон сууцны 2-1а-2,2-4-3,2-13-1-р блокийн дээврийн засвар	67894400	үгүй	67797287	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 2	Орон сууцны 3-6-6,3-8-4,3-9-5-р блокийн дээврийн засвар	71818100	үгүй	71720579	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 3	Орон сууцны 4-6-2,4-27-1,4-5-2-р блокийн дээврийн засвар	75816200	үгүй	75692037	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

22 4	Орон сууцны 5-1-3,5-13-5,5-14-2 -р блокийн дээврийн засвар	68559600	үгүй	68423588	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 5	Орон сууцны 6-18-2,6-11-4,Дэнж СӨХ 2-2,-р блокийн дээврийн засвар	68000010	үгүй	67924646	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 6	Орон сууцны 5-24-1,2-3-2,3-23-2 -р блокийн дээврийн засвар	76710100	үгүй	71720579	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 7	Орон сууцны 3-22-3,3-11-3,3-24-1 -р блокийн дээвэр	64366600	үгүй	64201000	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 8	Орон сууцны 3-20-2,5-18-5,Дэнж СӨХ 2-1 -р блокийн дээврийн засвар	69675900	үгүй	69497140	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
22 9	Орон сууцны 4-16-1,5-14-3, 6-13-1 -р блокийн дээврийн засвар	76229800	үгүй	75922262	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

230	Орон сууцны 4-25-2,4-14-2,4-9-2-р блокийн дээвэр	76639500	үгүй	76323467	Фужи алтай ХХК	ХА	2014.03.06	2014.04.24	2014.04.24	2014.05.28	Ажлын 18 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.16 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
231	Нийтийн хогийн цэг байгуулах	24000000	үгүй	23954200	Эрдэнэтийн дуу хоолой ТББ	ШГБ	2014.02.24	2014.02.26	2014.02.26	2014.09.26	Ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ШГБ байгуулсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
232	Орон сууцны байруудын сантехникийн засварын ажил	50000000	үгүй	47862513	Бурхууд ХХК	ХА	2014.02.24	2014.02.26	2014.02.26	2014.04.11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.27-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
233	Орон сууцны байруудын хаяавч засварлах ажил	75000000	үгүй	69300000	Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА	2014.03.03	2014.03.06	2014.03.06	2004.04.29	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.26-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
234	Гэр хорооллын багуудын гэрлэн хаягийг засварлах	40200000	үгүй	39815050	Батжин-Ундрах ХХК	ХА	2014.06.06	2014.06.09	2014.06.09	2014.08.01	хуанлын 45 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Урьдчилсан үзлэг ажилласан. Говил багийн тэжээлийн асуудал шийдээгүй байна. Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй байгаа тул улсын комисс ажиллах боломжгүй.
235	Хөдөө аж ахуйн сургалтын талбайн гүний	10000000	үгүй	9800000	Амиргүй ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.29-нд улсын комисс

	худгийг цахилгаанд холбох											хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
236	Эрдэнэ,Их-Залуу,Баянбулаг,Булаг багуудын ажлын байрны засвар	23954300	үгүй	23794946	Бугат цонхлон ХХК	ХА	2014.08.15	2014.08.26		2014.09.12	Ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
237	Шанд,Даваат багийн ажлын байрны засвар	17370000	үгүй	17365600	Олон зам ХХК	ХА	2014.08.15	2014.08.29	2014.08.29	2014.09.23	Гэрээ байгуулагдагдсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
238	БӨСЗДТГазрын ажлын байрны 2014-2015 оны өвлийн их ачааллын үед дулааны шугам,системийн хэвийн ажиллагааг хангах	7820000	үгүй	7341004	ДАТЭНО ХХК	ШХА	2014.06.24			2014.09.04	Тендерт оролцогч байхгүй тул ШГБ аргаар хуанлийн 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Гүйцэтгэл 100%. улсын комисст хүлээлгэн өгөөгүй байна.
239	Эко хорооллын асфалтон зам шинээр хийх	16000000	үгүй			ШГБ	2014.08.01	2014.08.01			ШГБ-р захиалагчид санал хүргүүлсэн	Судалгаа хийгдэж байна.
240	Бүрэнбүст багийн 5-12-р байрны 1-6-р орцны хаалга цонх солих ажил	7050000	үгүй	6800000	Батбөх бүлэг	ОНОХА	2014.06.24	2014.07.01		2014.08.22	хуанлын 5 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Г.Мэндбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
241	Цагаанчулуут багийн 6-7-р гудамж, 28-29-р гудамж, 43-44-р гудамжинд хайрга асгаж тэгшлэх ажил	41640000	үгүй	40400000	Ээлт өлгий ХХК	ХА		2014.08.08		2014.08.22	Хуанлийн 28 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.31-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн

											өгсөн.
24 2	Орхон Баян-Өндөр сум 18-р цэцэрлэгийн гадна зам, талбай, хашаа барих ажил	66630000	үгүй	64020000	Очиртон ХХК	ХА		2014.08.08	2014.08.22	Хуанлийн 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.28-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
24 3	Дэнжийн 3 байрны халуун усны шугамын шинэчлэлийн ажил	27820000	үгүй	27350069	Бурхууд ХХК	ХА		2014.08.08	2014.08.22	Хуанлийн 25 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.10.08-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
24 4	Амарын талбайн цэцэгт байгууламж нэмэгдүүлэх Уртбулаг баг	45150000	үгүй	45147634	"Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх үндэсний холбоо" ТББ	ХА			2014.08.07	Гэрээ байгуулсан.	2014.08.18 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
24 5	Уурхайчин хөшөөний хажуу талбайг зүлэгжүүлэх, бут сөөг тарих уурхайчин баг	12560000	үгүй	12565000	монголиан high land ХХК	ШГБ			2014.08.25	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.10.30 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
24 6	Наадмын талбайн хойд талбайг зүлэгжүүлэх, бут мод тарих Уурхайчин баг	32980000	үгүй	32978300	монголиан high land ХХК	ШГБ			2014.08.25	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.10.30 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
24 7	Кувейтын тойргийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх Согоот баг	39730000	үгүй	369726300	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ	ШГБ			2014.08.07	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажил дууссан 2014.10.07н д урьдчилсан үзлэг

											ажилласан.
24 8	Холбооны уулзвар ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, тохижилт хийх Зэст баг	14360000	үгүй	14360500	монголиан high land ХХК	ШГБ			2014.08 .25	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.10.30 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
24 9	4-22-р байрны хажуу талыг цэцэрлэгжүүлэх тохижуулах Хүрэнбулаг баг	29660000	үгүй	29661100	Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж ОНӨҮГ	ШГБ			2014.08 .07	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.09-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
25 0	Гудамжинд хайрга асгаж тэгшлэх Их залуу баг Шандын 13-30 гудамж Их залуугийн 1-15 гудамж	41640000	үгүй	40500000	Сэцэн ХХК	ХА		2014.08. 04	2014.08 .14	Ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.11.04 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
25 1	Гудамжинд хайрга асгаж тэгшлэх Яргүйт баг Хабитатын 14-ээс Их залуугийн 32-р гудамж хүртэл, Их залуугийн 51,52-р гудамж	41640000	үгүй	40806237	Дөл Арт ХХК	ХА		2014.08. 04	2014.08 .14	Ажлын 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.11 улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
25 2	Явган зам Эрдэнэ баг Эрдэнэ 37-р гудамжны урд тал	13720000	үгүй	13715325	Иргэдийн тус бүлэг	ОНОХА	2014.06. 24	2014.0 7.01	2014.09 .03	Тендерт оролцогч байхгүй тул ШГБ аргаар хуанлийн 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Н.Удвал нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

25 3	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Рашаант баг Рашаантын 1-р гудамж 50 хашаа	18840000	үгүй	15790795	Уран холбоо бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Ц.Мөнх-Эрдэнэ нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
25 4	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Уртын гол баг Уртын гол 14,18 гудамж 32,8,9,10,11,12,13-р гудамжны 18 хашаа	18840000	үгүй	16300000	Шинэ баг шинэ өнгө бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 15 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Г.Энхтайван нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
25 5	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Наран баг Нарангийн 1-гудамж 6,40 айл -15,15-р гудамж 6,37-р гудамж 10, 53-р гудамж 4, 36-р гудамж 9 хашаа	18840000	үгүй	17307000	Сайн үйлстэн бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Отгонбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
25 6	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Булаг баг Булагийн 18-р гудамж-17, 1-р гудамж33 хашаа	18840000	үгүй	16360000	Булагийн хөгжил бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 19 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Д.Байгалма а нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисст ажил хүлээлгэн өгсөн. Ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

25 7	Гудамжны хашаа хаалга будах засварлах Шанд баг Шанд 3 гудамж-13, 4-р гудамж 24, 43-р гудамж 13 хашаа	18840000	үгүй	16005213	Тусч гар бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Э.Мөнхнасан нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
25 8	Гудамжны хашаа хаалга шинээр будах засварлахБаянбулаг баг Бө-1 хэсэг-21, Бө-2 хэсэг-18, Бө-3 хэсэг-12 хашаа	18840000	үгүй	15905213	Баянбулагийнхан	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн З.Эркебулан нь 2014 оны10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
25 9	Сангсны талбай шинээр байгуулахБаянцагаан баг ПДУ хэсэгт	18840000	үгүй	18808000	Спортын төлөө бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 15 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Г.Үүрцолмон нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
26 0	Гэрлэн хаяг камер суурьлуулах Оюут баг 2-4,2-2-р байр	7600000	үгүй	7572474	Смайл бүлэг	ОНОХА	2014.06.25				үнэлгээ хийгдэж байна.	Иргэн Э.Эрдэнэбат нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.

26 1	Орцны гэрэлтүүлэг Уртбулаг баг 5-1,2,3,4,5,24,23,20,17,18-р байрууд	17990000	үгүй	15426189	Дэвшил бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 18 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн 3.Энхжаргал нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 2	Орцны гадна талын гэрэлтүүлэг Согоот баг 6-1 байрны 2, 2-р байрны 2, 5-р байрны 8,6-р байрны 6, 9-р байрны 8, 11-р байрны 8, 12-р байрны 10, 13-р байрны 6, 14-р байрны 4, 15-р байрны 4, 16-р байрны 4, 18-р байрны 6, 19-р байрны 8, 20-р байрны 4, 25-р байрны 2 орц	4080000	үгүй	3864960	Дэвжих бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 19 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Д.Жадамбаа нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 3	Орцны гэрэлтүүлэг Бүрэнбуст баг 5,6,7,8,12,13,14, 15 байрны орц	12890000	үгүй	10785000	Цахилгаан тав бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 19 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн С.Намхайноров нь 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 4	Орцны засвар 3-8 байр 8орц Уурхайчин баг	10920000	үгүй	10845713	Уурхайчин 14 бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 20 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Ц.Жамъяан шарав нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр

												улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 5	Орцны засвар 3-9-р байр 14 орц Уурхайчин баг	19120000	үгүй	18980000	Гал иргэдийн бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2017.07.01	2014.09.03	Тендерт оролцогч байхгүй тул ШГБ аргаар хуанлийн 10 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн А.Батмөрөн нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 6	Явган хүний зам Цагаанчулуут баг Цагаанчулуут 15а-26 гудамж, 27а-41 гудамж хүртэл	19130000	үгүй	18310000	Цагаан чулуут бүлэг	ОНОХА				2014.09.13	хуанлын 25 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Т.Эрдэнэчимэг нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 7	5-4, 5-5 дугаар байрны дундах ногоон байгууламж сэргээн засварлах, нэмэгдүүлэх Уртбулаг баг	9930000	үгүй	8500000	Мөнх үндэс бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 5 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Р.Энхболд нь 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 8	Орцны засвар 5-14-р байр 6 орц Бүрэнбүст баг	11720000	үгүй	11407044	Иргэдийн тус бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 21 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Н.Удвал нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс

												ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
26 9	Явган хүний гарц хүрэнбулаг баг	5961374	үгүй	5902192	Тохилог бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 20 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Ч.Алтансүвд нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
27 0	Явган хүний гарц Шанд баг	7150000	үгүй	6561000	Даваатын уул бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 13 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Эрдэнэбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
27 1	Явган хүний гарц Говил баг	7150000	үгүй	7148900	Энх бүлэг	ОНОХА	2014.06.25	2014.06.25	2014.06.25	2014.09.02	Тендер шалгаруулалтанд бүлэг оролцоогүй. ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Энхсайхан нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
27 2	Явган хүний гарц Даваат баг	7150000	үгүй	6561000	Даваатын уул бүлэг	ОНОХА	2014.06.24		2014.07.01	2014.08.22	хуанлын 13 хоног дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Иргэн Б.Эрдэнэбаяр нь 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын комисс ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

27 3	Уурхайчин багийн 6, 7 байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	49607900	үгүй	49533500	Бөөрөг дэлийн элс ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.20	Ажлын 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Гэрээ хийгдсэн. Ирэх онд хийгдэнэ.
27 4	Хүрэн булаг багийн 5, 6, 7 байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	44206800	үгүй	44199100	Хаппи бьюлдинг ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Гэрээ хийгдсэн. Ирэх онд хийгдэнэ.
27 5	Согоот багийн 5, 6-р байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	46147300	үгүй	46000000	Ээлт өлгий ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
27 6	Бүрэн бүст багийн 12, 13-р байруудын дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	4665700	үгүй	46664200	Орхон нүнжиг ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
27 7	Оюут багийн Дэгдээхэй цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	47318800	үгүй	46900000	Мачревенью ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
27 8	Зэст багийн оюу цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	48590300	үгүй	47901151.6	Шинжүү ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	Ажлын 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр цахим тендерт шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
27 9	Наран байин 26-р гудамжны 6 амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	43043300	үгүй	46009900	Ээндод ХХК	ХА	2014.09.15	2014.09.26	2014.09.26	2014.10.16	Ажлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
28 0	Дэнж багийн цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	38616700	үгүй	38363294	Тэнгэрлэг бүтээмж ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	Ажлын 15 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлөө авч эхлүүлж 90 хувьтай явж байна. БЗА

28 1	Их залуу багийн цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	41691200	үгүй	41475511	Бурхууд ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
28 2	Эрдэнэ багийн 11-р цэцэрлэгийн хашаанд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	52847200	үгүй	52604677	Бурхууд ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
28 3	Баянцагаан багийн ТЗ-2 байрны ар талд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах	41264800	үгүй	41000000	Бурхууд ХХК	ХА	2014.09.05	2014.09.21	2014.09.21	2014.10.13	хуанлийн 30 хоног дотор хийж үйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил дууссан комисст хүлээлгэж өгөөгүй байна.
28 4	Орон сууцны байруудын дээврийн засвар /5-2-1, 6-2-2, 6-5-4, 6-6-3/-дугаар блок	7481915	үгүй		Хөрөнгийн бэл ХХК	ХА						2014.11.03-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
28 5	Оюу цэцэрлэгийн угаалгын байрны дулааны шугмын засвар, угаалгын байрны дотор засвар сантехникийн засварын ажил	16379200	үгүй		Ээлт өлгий ХХК	ХА						2014.10.23-нд урьдчилсан комисс ажилласан. 2014.10.31-нд улсын комисс ажилласан. Бичиг баримт бүрдүүлж байгаа.
28 6	Өвсний агуулахын галын сараа 4 ширхэг	61614400	үгүй	61614400	Дээдсийн гэрэгэ ХХК	ХА				2014.09.24	Ажлын 5 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	2014.09.23-нд улсын комисс иж бүрэн 4 ширхэг галын сараа хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн

												өгсөн.	
287	Цахим сумын хүрээнд сум багуудыг интернетэд холбон сүлжээний шилэн кабелийн холболтын ажил	51400000	үгүй			ХА						Зураг төсөв хүлээгдэж байна.	Зураг төсөв хүлээгдэж байгаа.
288	Замын ус зайлуулах шуудууг сэргээн засварлах ажил /Цагаанчулуут/	3000000	үгүй	3000000	ПСМАА ХХК	ШХА				2014.10.09	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	2014.11.10-нд комисс ажиллаж хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
289	Замын ус зайлуулах шуудууг сэргээн засварлах ажил /Булаг, Их залуу/	7343500	үгүй	7343500	ПСМАА ХХК	ШХА				2014.10.09	Ажлын 20 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шууд гэрээ байгуулсан	2014.11.10-нд комисс ажиллаж хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.	
	Хэсгийн дүн	21732615804		19306024989									
БАРАА													
290	"Цахим сум" хөтөлбөрийн зардал /компьютер тоног төхөөрмж худалдан авах/	250000000	үгүй	159698660	"Саммит технологи" ХХК	НТШ	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.26	30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	2014.08.01 өдөр ашиглагч байгууллага удад хүлээлгэн өгсөн.	
291	Гэр хорооллын багуудад хогны автомашин худалдан авах	120000000	үгүй	104420000	"Ээлт өгөөмөр" ХХК	НТШ	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.30	30 хоногт нийлүүлэхээр шалгарсан	2014.07.01-нд хятад улсад 2014 онд үйлдвэрлэгдсэн өөрөө буулгагч автосамосм алтай 4 ширхэг авто машиныг	

												улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
29 2	Иргэд хүлээн авах танхимийн зардал /компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах/	20000000	үгүй	19989900	Амжилтын нар ХХК	ХА	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.17	Хуанлийн 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.05.20-ны өдөр ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
29 3	Вай фай талбай байгуулах /компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах/	20000000	үгүй	19989900	Амжилтын нар ХХК	ХА	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.17	Хуанлийн 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.08.21 өдөр ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
29 4	Пресс /хамагч, боогч/ худалдан авах	12000000	үгүй	11999000	Ээлт-өлгий ХХК	ХА	2014.03.07	2014.03.24	2014.03.31	2014.04.11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.06.13 FT 200 маркийн 2013 онд Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн өвс хаман боогчийг хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.
29 5	Орон сууцны байруудын орцны хаалгыг кодтой болгох	50000000	үгүй	45900000	Мөнхийн гарц ХХК	ХА	2014.02.24	2014.02.26	2014.02.26	2014.06.26	Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014.09.04-ны өдөр улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн. Нийт 102 ширхэг хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн цахилгаан соронзон цоожыг

												суурилуулан хэвийн ажиллагаат ай.
29 6	"Золбин нохой муур" төслийн багт үйлчилгээний авто машин худалдан авах	10000000	үгүй	9900000	Золотоя руно ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26-ны өдөр Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн хагас ачааны машин, дизель, хөдөлгүүр 2500, механик, 2003 оны Старекс авто машиныг хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
29 7	Жижиг амьтны эмнэлэг, үйлчилгээний нэгжид тоног төхөөрөмж худалдан авах	10000000	үгүй	9900000	Золотоя руно ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26-ны өдөр Мэс заслын ширээ- 2ш , Багажны гүйдэг ширээ-2ш , Мэс заслын багаж -2ком , Жижиг оврийн автоклав-1ш , Ус нэрэгч-1ш ,Кварцын гэрэл-1ш ,Үсний машин-1ш, Эмийн шкаф- 2шхавтаст хаалгатай),

												Ширээ-2ш, Мэс заслын сандаг-2ш , Заслагын бахь-10ш Хошуувч-8 ширхэгийг улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгөв.
29 8	Хадлангийн иж бүрдэл /бага оврын трактор, хадуур тармуур/ худалдан авах	5500000	үгүй	5500000	Золотоя руно ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26- ны өдөр хадлангийн иж бүрдэл тракторыг комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн. (FT- 200 маркын Хадуур тармууртай, 1 цилиндртэй)
29 9	Хүлэмж /6x20/ худалдан авах	4000000	үгүй	4000000	Эгэл замнал ХХК	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	2014.03.26- ны өдөр Солонгос улсад үйлдвэрлэсэ н 6м урттай, дуслын системтэй хүлэмжийг комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллага д хүлээлгэн өгсөн.

30 0	Төрөл бүрийн суулгац худалдан авах	8500000	үгүй	8500000	Эгэл замнал ХХК	ШХА							Гэрээ байгуулагдсан.	Чацарганы суулгац 600ш (Чуськач), Навчит байцаан үрсэлгээ 200ш Бароккли, Бөөрөнхий байцаа үрсэлгээ 200ш, Ил талбайн помидор үрсэлгээ 200ш (сева), Ил талбайн өргөст хэмэх 200ш (Миокь), Гүзээлзэгний үрсэлгээ 200ш (Остра,роста), Наранцэцгийн үр 5кг (Орос), царгас 2кг (шар царгас), Увс цацарганы үр 3кг, эрдэнэ шиш үр 3кг, Артишок 3кг, Сонгины харт үр 3кг, Гоньд 3кг зэрэг үр үрсэлгээг хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
---------	------------------------------------	---------	------	---------	-----------------	-----	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

30 1	Их залуу өрхийн эмнэлэгийн эхчүүдийн амрах байрны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	15000000	үгүй	15000000	Орхон цамхаг ХХК	ШГБ	2014.10.14	2014.10.16	2014.10.16	2014.11.07	Харьцуулалтын арга амжилтгүй болсон тул Орхон цамхаг ХХК хуанлийн 15 хоногийн хугацаанд нийлүүлэхээр шууд гэрээ байгуулсан.	Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх хугацаа 2014.11.23 өдөр хугацаа дуусна. Гүйцэтгэл 90%.
Хэсгийн дүн		22327973 704		19739980 349								
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ												
30 2	Хүүхдийн тоглоомын талбайн зураг төсөл боловсруулах	18000000	үгүй	16740000	Арчсис ХХК	ЗСБҮА	2014.02.24	2014.02.26	2014.03.10	2014.04.11	Гэрээ байгуулагдсан.	2014.07.30-нд улсын комисс хүлээн авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.
Хэсгийн дүн		5500000		5500000								
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ												
30 3	Эр нохойг засах, эм нохойны өндгөвч авах, золбин нохойг устгах ажлын зардал	15340000 0	үгүй	15340000 0	"ХААИС-н МЭБТС" ТБАГУТУГ	НТШ	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.28	2015.05 сард дуусахаар шалгарсан.	Төсөл 2015.06.01 хүртэл үргэлжилнэ. Төслөөр 5000 нохой, 400 муур устгах, 7250 нохой файзжуулах, 500 эм нохойн өндгөвч авах төлөвлөгөөтэй. Төлөвлөгөө 45% явж байна.

30 4	Мал эмнэлгийн нэгдсэн арга хэмжээний зардал	10000000	үгүй	10000000	Эрчимт сүрэг ХХК, Ормэл ХХК, Олон онц ХХК,	ШХА	2014.08.07	2014.08.13	2014.08.13	Үнэлгээ хийгдэж байна.	2014.11.05 өдрөөр хяналтын комисс буюу үйлдвэр хөдөө аж ахуй газрын мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори хүлээн авсан. 6 чиглэлд 16900 үхрээс цусны шинжилгээ авч дууссан. Гүйцэтгэл 100% хийж дууссан
	Хэсгийн дүн	22342973 704		19754980 349							
	Баян-Өндөр сумын нийт дүн	21481915		13900000							

Жаргалант сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр:

<u>Цахилгааны ажил</u>											-	
30 5	Амины орон сууц шинээр 6000 вольтын дэд өртөө барих цахилгааны шугам татах	90000000	үгүй	87196338	Баянтогтоц ХХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	Хаунлийн 31 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.07-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
30 6	Эко хорооллын 0.4 кВ-ийн шугам шинээр тавих	136800000	үгүй	119564125	Гризл ХХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	2014.06.30-ны өдөр хүлээлгэж өгөхөөр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

307	Агропаркийн хашаанд 0.4 кВ-ийн цахилгаан татах	15000000	үгүй	14966980	Арвилах ХХК	ХА	2014.03.10	2014.03.24	2014.03.24	2014.04.15	Хаунлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.15-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
308	Төв замын гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	80000000	үгүй	79900000	Арвилах ХХК	ХА	2014.07.16	2014.07.29	2014.07.29	2014.08.20	ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 29.1 заалтын дагуу хуанлийн хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
дүн		22374455619		19778880349								
<u>Авто зам засварын ажил</u>												
309	Орон сууцнуудын В, С хэсгийн замыг шинээр тавих	156800000	үгүй	155441140	Орхон-Азза ТӨХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	2014.06.19-ны өдөр хүлээлгэж өгөхөөр шалгарсан. Гэрээ байгуулагдсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
310	Жаргалант сумын 0.95 км авто замын сэргээн засварлах	410500000	үгүй	403072641	Орхон-Азза ТӨХК	НТШ	2014.07.16	2014.07.16	2014.07.29	2014.08.20	ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 29.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.22-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
дүн		226800000		206760463								
<u>Барилга засварын ажил</u>												
311	Хуучин халуун усны барилгыг сэргээн засварлах	95900000	үгүй	92587214	Орхон-Чандмань ХХК	НТШ	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.29	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.15-нд Улсын

												комисст хүлээлгэн өгсөн.
31 2	Агропаркийн хашаанд худаг гаргах	20000000	үгүй	19920000	Рашаан- Ундрах ХХК	ХА	2014.03. 10	2014.03. 24	2014.0 3.24		Шууд гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.15- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
31 3	Бранк орчмын айл өрхийн цэвэр ус, дулааны шугам засварлах	19500000	үгүй	19500000	Бэрх Оньс ХХК	ХА					ШГБ аргаар гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.20- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
31 4	Орон сууцнуудын 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-р байрнуудын бохирын шугам засварлах	69000000	үгүй	69000000	Дуулгат бүлэг	ШХА					2014.05.06-нд гэрээ байгуулсан. Ахлагч Д.Бат- эрдэнэ.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.20- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
31 5	Сургуулийн А хэсгийн дээврийг хэсэгчлэн засварлах	66000000	үгүй	51435000	Орхон- Чандмань ХХК	ХА	2014.03. 03	2014.03. 24	2014.0 3.24	2014.08 .25	Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
31 6	3-р цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын талбайг шинэчлэх	18500000	үгүй	18420523	"Ногоон төгөл"	ОНОХА					Гэрээ байгуулагдсан. Ахлагч Ш.Нарантуяа	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.22- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
31 7	Улаантолгой багт хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр байгуулах	20000000	үгүй	19966467	"Хамтын хүч" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулагдсан. Ахлагч С.Амаржаргал	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.22-

												нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
318	Улаантолгой багт хүүхдийн автобусны зогсоол байгуулах	9000000	үгүй	9000000	"Нутгийн залуус" бүлэг	ОНОХА					Т.Чулуунхүү ахлагчтай Нутгийн залуу бүлэгтэй гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
319	Хангалын голын явган хүний гүүрийг сэргээн засварлах	10000000	үгүй	9800000	"Эх булаг" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Н.Тавхай	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
320	Улаантолгой багийн явган хүний гарц гүүрийг засварлах	5000000	үгүй	4553000	"Эх булаг" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Н.Тавхай	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.05.29-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
321	Улаантолгой багийн эмчийн өрөөг тохижуулах	2500000	үгүй	2500000	Үүрийн цолмон од ХХК	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.09-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
322	Орон сууцны 13-р байрны ногоон байгууламж болон хайсжуулах ажил	5100000	үгүй	5100000	Сэхүүн чоно ХХК	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.06.23-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

32 3	3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын сантехникийн иж бүрэн засвар хийх	15000000	үгүй	14800000	ЭГТ ХХК	ХА	2014.04. 03	2014.04. 24	2014.0 4.24	2014.05 .21	Хуанлийн 21 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.28- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
32 4	Жаргалант сумын ахмадуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	3500000	үгүй	3500000	Жаргалант сумын Ахмадын хороо	ШХА					ШХА гэрээ байгуулагдсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.09.05- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
32 5	Жаргалант, УТ багийн автобусны зогсоолыг сэргээн засварлах	10000000	үгүй	10000000	"Нутгийн залуус" бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Чулуунхүү	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.05- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
32 6	ЕБС-ийн урд талбайг засварлах	4690827	үгүй	4690827	"Чансаа" бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Л.Оймандах	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.28- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
32 7	3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийг хэсэгчлэн засварлах	2600000	үгүй	2600000	Дэлгэрэх бүлэг	ШХА						Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.05- нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

328	Жаргалант сумын уурын зуухны засварын ажил	10290000	үгүй	10290000	"Илч" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч 3.Базарсад	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.08.25-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
329	Жаргалант сумын 2-13 дугаар байрны үзель засварлах	17249000	үгүй	17240000	"Дуулгат" бүлэг	ОНОХА					Гэрээ байгуулсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.20-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
330	Хангалын голын бөөн бургасанд шинээр мод тарих	5500000	үгүй	5500000	Ногоон төгөл бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулагдсан.	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.10.05-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
331	Урд хорооллын нөөцийн усан сангийн инженерийн шугам сүлжээг байгуулах	598100000	үгүй	595429248	Аварга соёо ХХК	НТШ	2014.07.16	2014.07.29	2014.07.29	2014.09.08	Хуанлийн 72 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	2014 онд 200,000,000 төгрөг батлагдсан ы дагуу ажил хийгдсэн
332	3 дугаар цэцэрлэгийн коридорын шалыг засварлах	3070000	үгүй	3070000	"Бүтээлч" бүлэг	ШХА					Гэрээ байгуулсан. Ахлагч Бямбацогт	Ажил нь 100 хувь хийгдэж дууссан. 2014.07.16-нд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
	Хэсгийн дүн	23480146446		20836827624								
<u>Тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авах</u>												

33 3	Эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж худалдан авах	25000000	үгүй	24289330	Багц-1 МНЦО ХХК, Багц-2 БСБ электроникс ХХК	ХА	2014.03.03	2014.03.10	2014.03.10	2014.04.28	Багц-1 буюу эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг 18,525,000 төгрөгөөр МНЦО ХХК, Багц-2 буюу Компьютер тоног төхөөрөмжийг БСБ электроникс ХХК -5,764,330 төгрөгөөр нийлүүлэхээр шалгарсан.	Ашиглагч байгууллага д 2014.07.20-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
33 4	Сургуулийн сурагчдын ширээ сандал худалдан авах	6000000	үгүй	6000000	иргэн Л.Даваажаргал	ШХА					ШХА-т хийсэн 2014.05.05-нд хүлээлгэж өгсөн.	Ашиглагч байгууллага д 2014.06.15-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
33 5	Хүүхдийн болон ахмад настны чийрэгжүүлэлтийн гадна талбайг байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангах	3600000	үгүй	3600000	Үүрийн цолмон од ХХК	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ашиглагч байгууллага д 2014.07.03-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
33 6	3-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх	6000000	үгүй	5870000	иргэн Л.Энхжаргал	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ашиглагч байгууллага д 2014.06.05-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
33 7	ЕБС-ийн мэдээлэл зүйн танхимыг шинэчлэн тохижуулах	14600000	үгүй	14600000	Өнө тэгш Арвижих ХХК	ХА	2014.03.03	2014.03.24	2014.03.24		Харьцуулалт амжилтгүй болсон.ШГБ аргаар гэрээ байгуулсан.	Ашиглагч байгууллага д 2014.06.23-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
33 8	Соёлын төвд цахилгаан хөгжим дагалдах тоног төхөөрөмж худалдан авах	2500000	үгүй	2500000	Жаргалант сумын соёлын төв	ШХА					ШХА гэрээ хийсэн.	Ашиглагч байгууллага д 2014.06.29-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.

33 9	ЕБС-ийн 3 ангид ширээ сандал худалдан авах	10000000	үгүй	10000000	Иргэн Батцэцэг "Ханхөхий" тавилгын дэлгүүр	ШХА					ШХА гэрээ хийсэн.	Ашиглагч байгууллага Д 2014.06.28-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
34 0	ЕБС-ийн багш нарын анги танхимыг тохижуулах	5000000	үгүй	5000000	Иргэн Туяа	ШХА					Гэрээ байгуулсан.	Ашиглагч байгууллага Д 2014.06.28-нд барааг хүлээлгэн өгсөн.
	Хэсгийн дүн	24135065 446		21488356 202								
<u>Бусад/Мал аж ахуй /</u>												
34 1	Сайн үүлдэрийн бух нийлүүлэх	20000000	үгүй	19800000	Сайжруулах бүлэг	ОНОХА				2014.04 .19	2014.04.19 Л.Алтангэрэл гэрээ хийсэн.	2014.06.03 нд малыг хүлээн авч малчдад хүлээлгэн өгсөн. Нийт 20 бух нийлүүлсэн.
	Хэсгийн дүн	14600000		14600000								
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ												
34 2	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах	20000000	үгүй	20000000	Вилл-Кон ХХК	ЗСБҮА					ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 34.2 заалтын дагуу хийсэн хэлэлцээрийг үндэслэн хуанлийн 5 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.	Ажлын явц 100 хувьтай явагдаж байна. Комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна
34 3	Хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах	24900000	үгүй	23780000	ШИТИС-Дулаан технологи үйлдвэрлэлийн хүрээлэн	ЗСБҮА					Хуанлийн 45 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Комиист хүлээлгэн өгсөн
34 4	Биотехнологийн салбар байгуулах	1200000	үгүй	1200000	ХББЗА ОНӨҮГ	ЗСБҮА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Комиист хүлээлгэн өгсөн

	ажлын зураг төсөв боловсруулах											
345	Дулааны станцын зураг төсөв боловсруулах	150000000	үгүй	149155190	ШИТИС-Дулаан технологи үйлдвэрлэлийн хүрээлэн	ЗСХҮА					Хуанлийн 90 хоногт хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан	Ажлын явц 100 хувьтай явагдаж байна. Комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна
346	Хойд гэр хорооллын усан хангамжийн салбар шугамын зураг төсөв боловсруулах	10000000		10000000	Эрд санбар ХХК	ЗСБҮА					Гэрээ байгуулагдсан	Зураг төсвийг 2014.08.04 нд хүлээж авсан.
	Хэсгийн дүн	24174665446		21527756202								
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ												
347	Үхэр сүрэгт лекоз өвчний шинжилгээ хийх	4200000	үгүй	4200000	Зэст-Уст хоршоо, Сэлэнгэ ачуут хоршоо	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Шинжилгээг 2014.08.16-нд хийсэн. Ажил бүрэн дууссан.
348	Ээмэгжүүлэлт ангилалт бүртгэл хийх	3500000	үгүй	3500000	Манхан жүг хоршоо	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	Ээмэгжүүлэлтийг 2014.09.13-нд бүрэн хийж дууссан.
349	Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх	8000000	үгүй	8000000	Зэст-Уст хоршоо, Сэлэнгэ ачуут хоршоо	ШХА					Шууд худалдан авалт хийсэн.	2014.08.15-нд бүрэн хийгдэж дууссан.
	Хэсгийн дүн	176100000		174135190								
	Жаргалант сумын нийт дүн.	33700000		33666980								
	НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН	26582034026		23862567316								

Тайлангийн нэгтгэл:

Орхон аймгийн хэмжээнд нийт
31.36 тэрбум төгрөгний 349
худалдан авах ажиллагаа
төлөвлөснөөс:
2014.12.31-ны өдрийн байдлаар:

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар:

1. Гэрээ байгуулсан тендерийн тоо-8, мөнгөн дүн 2194.37 сая.төг

2. Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар:

1. Гэрээ байгуулсан
тендерийн тоо-1,
мөнгөн дүн-165.0
сая.төг

3. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар:

1. Гэрээ байгуулсан тендерийн тоо-335, мөнгөн дүн-28493.73 сая.төг
2. Зарласан
тендерийн тоо-3,
мөнгөн дүн-395.5
сая.төг
3. Зураг төсөв
ирээгүй тендерийн
тоо-2 , мөнгөн дүн-
111.4 сая.төг